

Raport de activitate săptămâna 08 - 12 aprilie 2024

Direcția Poliția Locală

- 64 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și WhatsApp;
- 6 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate și 2 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu;
- Fluidizare circulație în zona unităților de învățământ;
- Participarea la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic;
- Efectuarea de filtre rutiere;
- 46 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane;
- 63 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari;
- Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front Canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic;
- Patrularea pe zonele de competență conform planificării = zilnic;
- Ridicare auto de pe domeniul public = 1;
- Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice = zilnic;
- Aplicarea de afișe de avertizare la auto oprite neregulamentar = zilnic;
- Verificarea cartierului GS Peninsula;
- Verificarea căminelor de pe str. Cabanei și str. Sănătății;
- Verificarea actelor de identitate expirate = zilnic; 5 somații;
- 27 persoane juridice și 28 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari;
- Efectuarea transportului de valori = 3;
- 19 petiții înregistrate și 16 sesizări soluționate;
- 9 procese-verbale trimise spre afișare;
- Implementare procese-verbale abateri rutiere = 2;
- Acordare sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina;
- Activități specifice privind asfaltarea pe str. Sănătății.

Serviciul Taxe și Impozite Locale

- 164 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
- Total chitanțe emise: 1.144, dintre care 290 la ghișeu cu numerar, 256 la ghișeu cu POS, 92 prin Etax, 2 chitanțe emise prin Regista, 504 ordine de plată operate;

Declarații de impunere operate în sistem:

- 426 declarații clădiri persoane fizice și juridice;
- 212 declarații auto persoane fizice și juridice;
- 422 declarații teren persoane fizice și juridice;
- 168 declarații de taxa salubritate;

- 90 declarații taxa promovare turism;
- 308 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice.
- 12 amenzi acordate pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor;
- 12 dosare de scutire plata persoane cu dizabilități
- 38 adrese diverse.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

- 124 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
- 14 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- 24 cereri eliberare certificate de stare civilă;
- S-au întocmit: 1 act de naștere, 4 acte căsătorie, 3 acte de deces;
- S-au înregistrat: 4 declarații de căsătorie, 2 solicitări extrase de stare civilă, 18 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă;
- 8 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale.

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

- Au fost întocmite 51 de avize de funcționare agenți economici;
- 8 Procese Verbale de recepție;
- Au fost întocmite 33 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri;
- 20 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI;
- 4 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate;
- 7 avize de ocupare a domeniului public;
- 46 adrese de corespondență externă;
- 83 adrese de corespondență internă;
- 2 adrese iluminat public.

Gospodărie Comunală

- tuns rulou gazon – FC zona D și strada Dobrogei, zona Centrul de Sănătate Multifuncțional Năvodari;
- verificare și reparare sisteme de irigare;
- montat rulou gazon - strada Școlii.
- verificare și reparații mobilier stradal;
- văruit pomi;
- întins pământ – Str. Școlii, zona blocurilor 48, 49, 50.

Termica Distribuție

- pregătire în vederea asfaltării - strada Câmpului;
- pregătire în vederea asfaltării (scarificare, bordurare) - Prelungirea Recoltei;
- frezat asfalt în vederea plombării carosabilului - strada Midiei și strada Cabanei;
- reparații trotuare cu pavele și bordură - Str. Eternității;
- reparații trotuare cu pavele - strada Sănătății;
- reparații alei cu pavele – cimitir;
- marcaje longitudinale - B-dul Mamaia;

Compartiment Juridic

- S-au derulat pe rolul instanțelor de judecată 46 dosare;
- S-a procedat la preluarea corespondenței: 110 intrări (comunicări de hotărâri judecătorești/adrese/documentații; citații – înștiințări termene și solicitări ale instanței, diverse)
- 53 adrese interne – solicitări către alte compartimente
- 8 adrese externe – către cetățeni și alte instituții
- 17 de contracte au fost avizate de legalitate;
- Participarea la Comisia de locuințe sociale;
- Reprezentarea instituției în instanță și depunere/ridicare documente de la instanțele de judecată;
- Redactare adrese către instanță;
- Acordare consultanță – compartimente interne și cetățeni.

Compartiment Audit Public Intern

- Întocmirea de documente specifice misiunilor de audit în derulare, conform Programului misiunii de audit public intern, privind planificarea adecvată a cheltuielilor cu bunuri și servicii la entitățile auditate.
- Analizarea și verificarea documentelor în vederea evaluării activității desfășurate cu privire la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu la instituțiile audite.
- Studierea legislației pentru misiunile în curs, a ghidurilor și a procedurilor.

Direcția Asistență Socială

Compartimentul Beneficii de Asistență Socială

- s-au primit **100 solicitări** privind acordarea tichetelor sociale acordate cu ocazia sărbătorii de Paște, conform HCL nr. 35/21.02.2024 (pensionari, persoane beneficiare de Venit minim de incluziune și persoane cu vârsta peste 60 de ani fără venituri);
- s-au primit 3 dosare indemnizație creștere copil și 7 dosare indemnizație creștere copil;
- s-au transmis prin intermediul serviciului Poștal un număr de 64 comunicări către beneficiarii venitului minim de incluziune acordat în baza Legii nr. 196/2016;
- s-au modificat **308 solicitări** privind ajutorul pentru încălzirea locuinței, conform Legii nr. 226/2021 pentru sezonul rece noiembrie 2023-martie 2024 în urma modificării cuantumurilor pensiilor începând cu data de 01.01.2024;
- s-au efectuat verificări în programul Patrimven privind eligibilitatea beneficiarilor care au solicitat tichetele sociale ocazia sărbătorii de Paște conform HCL nr. 35/21.02.2024 (pensionari și persoane cu vârsta peste 60 de ani fără venituri);
- relații cu publicul: informare și consiliere beneficiarilor - la sediu, telefonic și pe adresa de e-mail.

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

- s-au primit **61 solicitări** privind acordarea tichetelor sociale acordate cu ocazia sărbătorii de Paște, conform HCL nr. 35/21.02.2024 (persoane încadrate în grad de handicap grav și accentuat);
- s-au eliberat adeverințe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenților personali);

- s-a întocmit documentația privind prelungirea contractelor de muncă pentru 2 asistenți personali: o prelungire CIM asistent personal pentru un copil cu handicap grav și o prelungire CIM asistent personal pentru un adult cu handicap grav;
- s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (5 cazuri.);
- s-au efectuat vizite în teren pentru reevaluarea asistenților personali pentru persoane adulte cu handicap (5 cazuri);
- s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (5 cazuri);
- s-a întocmit documentația privind indemnizația lunară de handicap, conform Legii 448/2006 - o încetare drept (decesul beneficiarului);
- relații cu publicul: informare și consiliere beneficiarilor - la sediu, telefonic și pe adresa de e-mail.

Compartiment Protecția Copilului:

- 7 noi adrese de la DGASPC privind monitorizarea unei mame-minore, verificări situație minori în dificultate, reevaluare măsură de protecție specială;
- 6 vizite în teren pentru întocmirea anchetelor sociale, monitorizare situație minori și întocmirea rapoartelor aferente/obținere declarații scrise părinți;
- 4 adrese de răspuns, întocmite și înaintate instituțiilor/persoanelor solicitante, adresa solicitare caracterizare școlară, răspuns unitate de învățământ privind rezultatul verificărilor efectuate în situația a 30 copii în risc de abandon școlar;
- Întocmire Fișa monitorizare aferenta trimestrului I 2024 și înaintată DGASPC Constanța,
- relații cu publicul: informare și consiliere socială cu privire la obligațiile și responsabilitățile părintești, clarificare diverse situații din domeniul protecției copilului.

Compartiment Autoritate Tutelară:

- 8 adrese noi primite de la Judecătoria și Notariate privind solicitare de efectuare rapoarte psihosociale;
- 9 deplasări în teren în vederea efectuării verificărilor și a discuțiilor cu părțile din dosare având ca obiect: divorț cu minori, modificare măsuri minori, tutelă specială, ordonanță președințială;
- 11 adrese de răspuns/anchete sociale întocmite și transmise Judecătoriei și Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța;
- relații cu publicul: informare și consiliere socială în domeniul autorității tutelare.

Compartiment Expert pentru Problemele Romilor:

- vizite în teren la locuința a două familii, împreună cu reprezentanții Comp. Protecția Copilului, în vederea verificării situației unor copii în situație de risc de abandon școlar și întocmirea rapoartelor aferente;
- 3 familii au fost informate și consiliate cu privire la importanța continuării cursurilor școlare și posibilitatea înscrierii copiilor (care nu mai frecventează școala) în Programul „A doua

șansă”, beneficiile și serviciile sociale care pot fi accesate pe plan local, respectiv VMI și Centru de zi pentru copii.

Centru de zi pentru copii (CZC)

- În prezent, se află în evidența centrului **31 de beneficiari**, dintre care 10 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 20 pe grupa primara, 5 pe consiliere psihologică (4 copii sunt beneficiari interni, 1 - extern);
- 1 cerere de înscriere în lucru;
- S-a efectuat ancheta socială pentru cererea de înscriere copil la CZC;
- S-au înregistrat și operaționalizat pe dosarele de servicii ale copiilor: fișe de monitorizare – 7, raport trimestrial de evaluare a PPI – 7, fișă de reevaluare – 6, fisa de evaluare 2, PPI – 8; PEP – 8
- Desfășurarea activităților educaționale și socializare conform programului: 09.00 - 12.00 și 12.00 – 15.00
- Derularea activităților educaționale: fise de lucru, activitate dedicate lecturii, sprijin efectuare teme pe baza lecțiilor primite de la școală
- Derularea activităților de socializare: concurs cultură generală, concurs joc – ghicește obiectul, improvizație colectivă – lumea animalelor, jocurile copilăriei în aer liber, pregătire materiale educative pentru marcarea Ziuă Națională a Artelor - panou decorativ, cum facem un scurtmetraj, discuții despre dublarea vocilor în desenele animate.
- Derularea activităților de consiliere psihologică: individuală, dezvoltare personală
- Derularea activităților de asistență medicală primară și hrană: s-a asigurat triajul epidemiologic și s-au completat dosarele medicale ale copiilor, s-au întocmit meniurile zilnice aferente săptămânii 08.04 -12.04, însoțirea copiilor la masă conform programului, întocmire referat alimente pentru o perioada de 12 luni.

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

- Se află în evidența centrului **24 de beneficiari**;
- S-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de terapie și cultural-artistice, în evidența centrului;
- S-au desfășurat următoarele activități de socializare și de terapie:
 - socializare: discuții libere între beneficiari și despre comportamentul creștinilor în Postul Mare; a fost susținută ora de socializare;
 - ergoterapie: executare lucrare de artă textilă “Tablou din natură”; învățare quilling sau arta filigranării hârtiei;
 - meloterapie: audiții muzică clasică-Mozart, chitară; muzica anilor 80; Deep House Mix;
 - completare rebus;
 - artterapie: pictură pe pânză “Păpădii” și “Natură cu lalele”, schițe “Fluture exotic”și ”Pasăre în iarnă”;
 - Pregătire activitate “Ziua Internațională a Artelor”;
- A fost aplicată procedura de prelungire a perioadei contractuale pentru unul dintre beneficiarii CZPV. În acest sens au fost întocmite: fișa de reevaluare socio-medicală, referatul și dispoziția;

- A fost oferită consiliere socială unei persoane care a sesizat situația de dificultate în care se află un senior.

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

- Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii-beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, patru vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj etc.;
- Au fost înregistrate fișele de monitorizare săptămânale aferente celor 4 beneficiari din cadrul UID-ului;
- A fost calculată contribuția datorată de beneficiarii UID pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, aferentă lunii aprilie;
- A fost soluționată o solicitare pentru acordare îngrijire informală.

Cantina de Ajutor Social

- **46 de persoane** înscrise (copii și adulți) pentru acordarea a două mese zilnice (prânz și cină)
- S-a finalizat o cerere privind dreptul de acordare masa caldă și o cerere de prelungire la Cantina de Ajutor Social;
- Acordarea unei mese calde (prânz) pentru copiii din Centrul de Zi pentru Copii în număr mediu de 20 porții.

Igienizarea tuturor spațiilor aferente serviciilor sociale, inclusiv a spațiilor comune din interiorul clădirilor cu destinație de cămine sociale și a spațiilor verzi din împrejurimile acestora.

Programul de sprijin și Asistență Umanitară

- S-au primit cereri de la persoanele refugiate, conform HG 368/2023 – sprijin și asistență umanitară, în număr de **356 cereri**, din care:
 - 199 cereri depuse pentru familii
 - 123 cerere depus pentru persoane singure
 - 30 refuzuri la plată
 - 4 familii cazate în unitățile de cazare.

Direcția Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri europene – Administrativ

PROIECT ”CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării - finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Mediului pentru proiectele aprobate și finanțate din Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al

deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Sub-investiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

- Pentru a se crea premisele demarării lucrărilor de realizare a insulelor ecologice digitalizate a fost începută contractarea studiului de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de construire pentru: 5 insule subterane cu containere individuale, 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc și 27 de insule supraterane cu containere individuale - în total 50 de insule ecologice ultramoderne.

PROIECT „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN ORAȘUL NAVODARI”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost demarată elaborarea documentațiilor de achiziție, în anul 2024, urmând a se finaliza procedurile de achiziție publică și a se furniza dotările menționate mai-sus pentru toate unitățile de învățământ din orașul Năvodari cu fonduri din PNRR - Apel - ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBALE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEMEINTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAȘ NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANTA

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de extindere a sistemului de supraveghere și pentru a se realiza montarea băncilor inteligente, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de montare a 226 camere IP noi și 12 camere LPR cu facilitate de recunoaștere număr de înmatriculare, se va reface rețeaua- înlocuire fibră optică rețea pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de fibră optică pe o lungime de 2100 ml, inclusiv accesorii. Totodată, se vor monta 140 de bănci inteligente prevăzute cu minim 2 porturi USB pentru încărcare dispozitive, precum și dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care se va asigura accesul gratuit al populației la internet.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „CĂMIN NOU LICEU”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică,

placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare.

- Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „Grădinița nr. 3 – Lumea Florilor”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1254,50 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 539,50 mp.. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și

Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 630 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 299 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 40 w și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate și se vor monta două pompe de căldură apă-aer. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza inclusiv prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

- Stadiul proiectului: A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Creșei nr. 20 Năvodari, a fost contractat și elaborat studiul de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1003,60 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 143 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut.

- Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1500 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar

termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALĂ ZONA MAMAIA – SAT ORAȘ NĂVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: A fost realizat Studiul de Fezabilitate după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării; finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. În anul 2024, se va semna contractul de finanțare, se va elabora proiectul tehnic și se va încheia contractul de lucrări în vederea începerii execuției lucrărilor de amenajare a tramei stradale în cartierul Midia-Sat, lucrări care vor fi finalizate în cel mult 8 luni de la data începerii.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năvodari, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori, după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 1

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul NĂVODARI, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANȚEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

- **Stadiul proiectului:** În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila. Proiectul tehnic a fost aprobat și au fost demarate lucrările.

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 39789/14.03.2023. S-a realizat organizarea de șantier și au fost executate următoarele lucrări pe strada Plopilor, Strada Recoltei, strada Corbului, strada Nufierilor: **Lucrări de amenajare a terenului; Lucrări executate pe strada Plopilor:** lucrări de decapare și frezare; lucrări de execuție casete drum; lucrări de amenajare trotuare; lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia, pe traseul canalizării; lucrări de execuție pista de bicicliști; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil și turnare asfalt bituminos în zona pistei de bicicliști; **Lucrări executate pe strada Corbului:** lucrări de execuție pat de piatră; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Nufierilor:** lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia; lucrări de execuție borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție siguranță circulației; lucrări de

execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Recoltei:** lucrări de amenajare trotuare; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție pista bicicliști.
- În anul 2024, se va avea în vedere asfaltarea străzii Nuferilor, str. Albinelor, str. Constanței și străzii Rândunelelor, precum și construirea primei autogări în orașul Năvodari pe strada Constanței.

PROIECT „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului*:** Până în prezent, s-a semnat contractul de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic - indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat și fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

- Conform proiectului, structura clădirii existente este formată din cadre din beton armat 25x40cm și 45x45cm și structura din zidărie portanta cu sămburi 25*25 cm și centuri 25*25. Corpul existent prezintă: fundații: continue sub pereții de beton de la nivelul subsolului. Acestea sunt amplasate pe o berna de loess; planșee din beton armat 13cm. Închideri: la exterior zidărie din cărămidă porotherm 36.5cm, termoizolație polistiren expandat clasa de reacție la foc B2sd0, de 10 cm grosime; la interior zidărie de cărămidă 15 și 25cm.
- A fost demarată, conform proiectului tehnic aprobat, realizarea recompartimentării interioare pentru a corespunde necesarului de spații, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente.

- În grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea obiectelor sanitare și accesoriilor acestora. A fost începută realizarea finisajelor interioare (gresie, faianță, vopsitorii lavabile). La subsol, se va menține funcțiunea de adăpost de protecție civilă, grup sanitar, cale de acces, ieșire de urgență și casa scării.

- A fost demarată refacerea finisajelor și în aceste spații, după cum urmează: în spațiile de adăpostire s-a menținut betonul sclivisit, iar în grupurile sanitare s-a montat pardoseala din gresie antiderapantă cu grosimea minimă de 6 mm; pereții și tavanele se finisează cu vopsea lavabilă; în grupul sanitar, până la cota de 2.1m. se va monta faianță de culoare albă. De la parter la etajul 2, compartimentările și refacerile de finisaje interioare și exterioare au fost demarate în ceea ce privește: lucrări de demolare pereți în zona axului 3 pentru a se realiza legătură cu corpul nou de școală (Corp B). Golul a fost abordat cu stâlpișori din beton armat, în conformitate cu precizările din expertiza tehnică și proiectul de rezistență; pereții de compartimentare în zona grupurilor sanitare sau a spațiilor administrative (cancelarie) se realizează din gips carton.

- Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate și finalizate următoarele operațiuni: Săpararea platformei corespunzătoare zonei nou amenajate; Turnare blocuri de beton pentru stâlpii metalici și soclu de beton; Așternere balast cu grosime variabilă (min 20cm), granulație 31; Așternere piatră spartă cu grosime variabilă (min. 10 cm), granulație 40; Turnare placa de beton armat 10 cm; Au fost executate fermele metalice aferente construcției Sălii de sport.

- Au fost executate, deopotrivă lucrările privitoare la:

Corp A – au fost executate următoarele lucrări: au fost executați stâlpii și buiandrugi pentru consolidare corp existent; dezafectare elemente de finisaj existente; refacere tencuieli pereți și tavane; dezafectare tâmplărie PVC și montare tâmplărie PVC nouă; placare pereți exteriori cu vată minerală de 10 cm; execuție lucrări electrice pe partea de curenți slabi; s-au executat lucrări de consolidare a clădirii. Procentual, lucrările au fost executate după cum urmează: S-au tencuit pereții – 95%; S-au realizat tavanele de rigips – 80%; S-a montat tâmplăria

exterioara din aluminiu – 95%; S-a montat gresie – 50%; S-amontat faianță – 95%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 95%; S-au realizat instalațiile de curenți slabi – 95%; S-au realizat instalațiile termice – 70%; S-au realizat instalațiile sanitare – 70%; S-a realizat termohidroizolația acoperiș – 80%; S-a realizat termosistemul pereților exteriori – 80%.

Corp B – a fost executată perna din piatră spartă; a fost executate fundații; au fost executate hidroizolații fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; a fost executata pardoseală parter; a fost executată armarea stâlpi structură parter +placa peste parter (+3,40); a fost executată betonarea stâlpilor structură parter; a fost executată cofrarea, armarea, și betonarea planșeu cotă +3.40; a fost executată betonare stâlpi etaj 1, între cotele 3,40-6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare, betonare planșeu peste etajul 1 cota +6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare stâlpi etaj 2 între cotele +6,90 -+ 8,40. Procentual, lucrările la corpul B au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile de zidărie – 90%; S-a turnat sapa la parter; S-au realizat tencuielile interioare (parter + etaj I); S-a realizat hidroizolația la terasa – 70%; S-a realizat tâmplăria exterioara (ferestre) – 40%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 100%;

Corp C – a fost executată perna din piatră spartă; au fost executate fundații; au fost executate lucrări de armare și betonare fundații; au fost executate lucrări de umpluturi de pământ la interior și perimetral; au fost executate pardoseli la parter; au fost executate lucrări de armare stâlpi structură parter; cofrare, armare, betonare stâlpi structură între cotele 0,00 – 3,30; cofrare, armare, betonare grinzi cota + 3,30; cofrare, armare stâlpi între cotele + 3,30 - +6.80; execuție grindă perimetrală cota +3,30; execuție lucrări de betonare grinzi cota +6,90; execuție betonare stâlpi între cotele +3,30- +6,80. Procentual, lucrările la corpul C au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistența – 100%; S-au realizat închiderile exterioare (zidărie bca) – 90%; S-a turnat sapa – 100%; S-a realizat acoperișul (structura metalică+panouri sandwich) – 100%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 90%.

PROIECT „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRINPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului:** Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens, fiind primită și analizata documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat, fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către reprezentanții ADRSE Brăila și au fost demarate lucrările de construcții.

- Până la acest moment, procentual, lucrările la au fost executate după cum urmează: Lucrări de construcții – 41 %; Lucrări de modernizare la parter – 36,10%; Lucrări de modernizare la etaj 1 – 28,02%; Lucrări de modernizare la etaj 2 – 36%; Lucrări de modernizare la etaj 3 – 37,06%; Lucrări de modernizare sala de spectacole – 26%.

- **Lucrări realizate:** lucrări de execuție tencuieli exterioare driscuite la stâlpi și pereți, executate manual din mortar M 10-T la nivel P si etaj 2; lucrări executate: lucrări de desfacere și evacuare materiale din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare trepte interioare acces la fiecare nivel; lucrări de desfacere și evacuare instalații sanitare și termice din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare pardoseli terase exterioare circulabile; lucrări de desfacere și evacuare hidroizolații la terasele circulabile și necirculabile; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade acolo unde este necesară înlocuirea acestora; lucrări de

execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție glet de var aplicate manual pe tencuieli interioare dricuite la pereți, stâlpi, tavane la nivel parter; lucrări de execuție vopsitorii cu vopsea emailata peste structura metalica din sala de spectacole; lucrări de execuție izolație la terase circulabile și necirculabile; lucrări de execuție termoizolații la terase circulabile și necirculabile prin turnarea de sape de beton de panta; lucrări de izolații la terase necirculabile peste sapa din beton de panta; lucrări de desfacere și evacuare tavane false din gipscarton; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade, acolo unde necesita înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție tencuieli interioare driscuite și pereți, executate manual din mortar M10-T la nivel parter și etaj 2; lucrări de execuție glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane, la nivel etaj 2; lucrări de execuție confecții metalice/balustrazi la nivel parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și lucrări de execuție/protecție la parapeteți la nivel de terasa peste etaj 2 și peste terasa etaj 3 din confecții metalice/balustrazi; lucrări de pregătire suport pentru tencuiala decorativa la fațade; aplicare strat de amorsa înainte de tencuiala decorativă; lucrări de execuție tencuiala decorativa la fatade; lucrări de curățare travertin prin șlefuire cu panza abraziva; lucrări de impermeabilizare travertin după șlefuire și aplicare strat de lac protector; lucrări de execuție instalații electrice; lucrări de montare cutii hidranți interiori; lucrări de vopsitorie mana curenta la terase; lucrări de instalații electrice – 27,05%; instalare sistem de semnalizare și detecție incendii; montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 65,82%; lucrări modernizare a clădirii la exterior – 72%.

PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

- Stadiul proiectului: proiectul se află în evaluare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

PROIECTE DE ANVERGURĂ CIVICĂ SAU SOCIALĂ:

- „**ECOVocacy**” - este depus și implementat în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul se implementează în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Constanța, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” și Circular Waves din Norvegia. Proiectul reprezintă un parteneriat între tinerii din orașul Năvodari și administrația locală – Primăria Orașului Năvodari.

- „**Cicloturism la Dunărea De Jos**”, codul proiectului: C11-PII-10, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova -Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea

Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - Partener 27- în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la nivelul orașului Năvodari, în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete amenajate din fonduri europene. A fost semnat contractul de finanțare urmând ca în anul 2024 să se demareze implementarea acestuia și execuția lucrărilor de investiții. Valoarea totală a proiectului este de 57 de milioane euro.

- Obiectivul proiectului „CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS” îl reprezintă amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.

Club Sportiv Năvodari

Secția de box:

- 4-14 aprilie, Porec (Croatia), **Campionatul European de tineret**, Denisa Manu de la CS Năvodari s-a clasat pe locul al 5-lea la categoria 81 kg. Denisa este vicecampionă europeană la junioare și a participat la prima competiție importantă de tineret.

- 8-13 aprilie, Brăila, **Cupa României de cadeți**, CS Năvodari a participat cu 6 tineri pugiliști. Antrenori Ferodin Ablalim, Marcel Jipeanu.

Secția de rugby, echipa de rugby în 7 se antrenează pentru participarea la **Campionatul Național**. Antrenori Cornel Suci, Virgil Năstase.

Secția de kempo, 13 aprilie, București, Sala Apollo, **Campionatul Național Kempo K1**, CS Năvodari a participat cu 15 sportivi. Antrenor Marcel Jipeanu.

Secția de fotbal:

- Echipa de seniori, sâmbătă, 13 aprilie, Știința Poarta Albă - CS Năvodari, meci din Liga a 4-a. Antrenor Constantin Funda.

- Juniori A1, sâmbătă, 13 aprilie, Știința Poarta Albă - CS Năvodari, meci din Liga a 4-a. Antrenor Adrian Manea.

- Juniori B1, vineri, 12 aprilie, teren sintetic, CS Năvodari - CFR Constanța. Antrenor Ciprian Cazan.

- Juniori D, sâmbătă, 13 aprilie, teren sintetic, CS Năvodari - Viva Sport Constanța. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.

- Juniori E, sâmbătă, 13 aprilie, teren sintetic, CS Năvodari - Farul Constanța. Antrenor Cristian Mihăilă.

- Juniori E2, sâmbătă, 13 aprilie, teren balon, CS Năvodari - Academia Hagi. Antrenor Ionuț Crânganu.