

Raport de activitate săptămâna 07 - 10 mai 2024

Direcția Poliția Locală

- 62 sesizări telefonice primite (prin apel 112 și WhatsApp) și rezolvate;
- Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front Canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic;
- Verificarea cartierului GS Peninsula;
- Verificarea căminelor de pe str. Cabanei și str. Sănătății;
- Patrularea pe zonele de competență conform planificării = zilnic;
- Participarea la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic;
- 2 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate și 1 sancțiune contravențională comunicată la domiciliu;
- Fluidizare circulație în zona unităților de învățământ;
- Acordare sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina;
- Activități specifice privind asfaltarea pe str. Rândunelelor;
- Activități specifice privind sărbătoarea Zilei de 1 Mai și a Învierii Domnului;
- Efectuarea de filtre rutiere;
- Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice = zilnic;
- Aplicarea de afișe de avertizare la auto oprite neregulamentar = zilnic;
- 19 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane;
- 32 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari;
- Distribuirea de materiale informative = 14;
- Verificarea actelor de identitate expirate = zilnic;
- Efectuarea transportului de valori = 1;
- 27 persoane juridice și 14 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari;
- 10 petiții înregistrate și 5 sesizări soluționate;
- 9 procese-verbale trimise spre afișare;
- Implementare procese-verbale abateri rutiere = 1.

Serviciul Taxe și Impozite Locale

- 94 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
- Total chitanțe emise: 757, dintre care 268 la ghișeu cu numerar, 172 la ghișeu cu POS, 50 prin Etax, 5 chitanțe emise prin Regista, 262 ordine de plată operate;

Declarații de impunere operate în sistem:

- 302 declarații clădiri persoane fizice și juridice;
- 225 declarații auto persoane fizice și juridice;
- 292 declarații teren persoane fizice și juridice;

- 126 declarații de taxa salubritate;
- 80 declarații taxa promovare turism;
- 218 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice.
- 5 amenzi acordate pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor;
- 8 dosare de scutire plata persoane cu dizabilități
- 40 adrese diverse.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

- 106 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
- 16 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- 14 cereri eliberare certificate de stare civilă;
- S-au întocmit: 1 act naștere, 4 acte căsătorie, 3 acte de deces;
- S-au înregistrat: 8 declarații de căsătorie, 2 solicitări extrase de stare civilă, 9 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă, 2 solicitări transcriere acte de stare civilă;
- 5 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale.

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

- 5 Procese Verbale de recepție;
- Au fost întocmite 38 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri;
- 21 autorizații de parcare;
- 5 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate;
- 41 adrese de corespondență externă;
- 108 adrese de corespondență internă;
- 6 adrese iluminat public.

Gospodărie Comunală

- Toaletare pomi;
- Tuns rulou gazon – Parc Front Canal, zona A;
- Tuns gard viu – Str. Pescărușului;
- Verificare și reparații mobilier stradal;
- Verificare instalații de irigare;
- Săpat și greblat teren – Bloc F4 și Parc Front Canal, zona A.

Termica Distribuție

- Lucrări de scarificare și montare bordură – Str. M9 (Mamaia Sat);
- Lucrări de reparații trotuare cu pavele – zona Bloc 19 Est;
- Marcaje longitudinale – Pod Ecluză;
- Marcaje trecere de pietoni – Str. Sănătății;
- Reparații fântâni oraș Năvodari;
- Refacere covor asfaltic – B-dul Năvodari și B-dul Mamaia;
- Amenajare treceri de pietoni pentru persoanele cu dizabilități - str. Rândunelelor.

Serviciul Arhitect-Șef

- Au fost întocmite 42 Certificate de Urbanism;
- Au fost întocmite 31 Autorizații de Construire;
- Au fost soluționate 26 adrese de corespondență;
- Au fost întocmite 34 Certificate de Atestare a Edificării Construcției;
- Au fost întocmite 25 Înștiințări Privind Valoarea Finală a Lucrărilor;
- Au fost întocmite 12 Procese verbale de Recepție;

- Verificări de documentații tehnice și situații de lucrări aferente proiectelor de investiții, în vederea emiterii proceselor verbale de regularizare, a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a proceselor verbale de recepție finală;
- Întocmire statistică;
- Operare date în vederea realizării Nomenclatorului Stradal Electronic;
- Răspunsuri, situații și documentații puse la dispoziția diverselor instituții de control și de stat.

Compartiment Juridic

- S-au derulat pe rolul instanțelor de judecată 36 dosare;
- S-a procedat la preluarea corespondenței: 63 intrări (comunicări de hotărâri judecătorești, citații – înștiințări termene, diverse);
- 27 adrese interne – solicitări către alte compartimente
- 9 adrese externe – către cetățeni și alte instituții
- 22 de contracte au fost avizate de legalitate;
- Reprezentarea instituției în instanță și depunere/ridicare documente de la instanțele de judecată;
- Redactare adrese către instanță;
- Acordare consultanță – compartimente interne și cetățeni.

Direcția Asistență Socială

Compartimentul Beneficii de Asistență Socială

- s-au primit 5 dosare indemnizație creștere copil și 4 dosare alocație de stat;
- s-a efectuat un raport de vizită privind situația locatarilor din oraș Năvodari, ale. Panseluțelor, bl. 14 Sud scările A, B, C, fiindu-le afectate locuințele în urma incendiului din data de 05.05.2022;
- relații cu publicul: informare și consiliere beneficiarilor - la sediu, telefonic și pe adresa de e-mail.

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

- s-au eliberat adeverințe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenților personali);
- s-a întocmit documentația privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al unui asistent personal pentru un adult cu handicap (decesul bolnavului);
- s-a întocmit documentația privind prelungirea contractului individual de muncă al unui asistent personal pentru un copil cu handicap grav;
- s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (12 cazuri);
- s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (8 cazuri);
- s-a efectuat o anchetă socială, la solicitarea DGASPC Constanța, în vederea reintegrării în familie a unei persoane adulte, în prezent instituționalizată;

- s-a întocmit documentația privind indemnizația lunară de handicap, conform Legii 448/2006: o încetare de drept (decesul bolnavului), 3 acordări și 2 prelungiri.
- relații cu publicul: informare și consiliere beneficiarilor - la sediu, telefonic și pe adresa de e-mail.

Compartiment Protecția Copilului:

- 2 adrese noi primite de la DGASPC Constanța și SCJU Constanța privind verificare situație nou-născut în familie, minoră cu măsură de protecție specială;
- 5 adrese de răspuns/adrese către instituții/anchete sociale efectuate către instituțiile solicitate referitoare la: reevaluare măsură de protecție specială minor, verificare situație minori/familie chiriași ai locuințelor sociale, solicitare informații privind situație stare civilă persoană aflată în evidențele instituției noastre, răspuns privind situație nou-născut,
- 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale/verificărilor;
- 1 dovadă eliberată în urma declarației dată de părintele care pleacă la muncă în străinătate; în acest sens s-a efectuat vizita la domiciliul copilului fiind completată Fișa de Identificare Riscuri, Fișa de Observație, conform legislației în domeniu;
- Centralizare și actualizare situația nominală mame minore;
- Relații cu publicul: consiliere și informare părinte privind drepturile și obligațiile părintești, precum și demersurile legale pentru rezolvarea problemelor cu care părintele se confruntă referitor la situație minor din familie.

Compartiment Autoritate Tutelară:

- 5 adrese noi primite de la Judecătoria/Avocat, având ca obiect divorț cu minori, ordonanță președințială;
- 8 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale;
- 8 anchete sociale efectuate privind: divorț cu minori, ordonanță președințială pentru stabilire domiciliu minor, dare de seama, diminuare pensie de întreținere;
- relații cu publicul: informare și consiliere socială în domeniul autorității tutelare (telefonic și la sediu).

Centru de zi pentru copii (CZC)

- În prezent, se află în evidența centrului **32 de beneficiari**, dintre care 10 sunt incluși pe grupa gimnazială, 21 pe grupa primară, 5 pe consiliere psihologică (4 copii sunt beneficiari interni, 1 - extern);
- Întocmire baza de date aferente lunii aprilie (30.04.2024);
- Întocmire statistică servicii sociale la finalul lunii aprilie pentru cele 4 servicii sociale;
- S-a lucrat pe dosarele de servicii ale copiilor aferente lunii în vederea consemnării progresului și evoluția acestora, după caz;
- Desfășurarea activităților educaționale și socializare în intervalul 09.00-12.00 și 12.00-15.00.
 - Derularea activităților educaționale: fișe de lucru adaptate, activitate dedicată lecturii: "Regele zănatilor", sprijin efectuare teme pe baza lecțiilor primite de la școală.
 - Derularea activităților de socializare: jocuri interactive și ale copilăriei în aer liber, marcarea Zilei Europei, sub forma unui workshop, repetiții cu trupa de teatru a centrului "Virid Theatrum" - piesa "Capra cu trei iezi", ora de improvizație cu grupa primară, jocul MIMA, jocuri de echipă.

- Derularea activităților de consiliere psihologică: individuală - participarea copiilor conform programării săptămânale (reechilibrare emoțională, diminuarea comportamentelor inadecvate, creșterea încrederii în sine și a stimei de sine, încurajare, stimulare cognitivă, diminuarea anxietății, creșterea rezilienței după evenimente traumatice etc.)
- Derularea activităților de asistență medicală primară și hrană: s-a asigurat triajul zilnic și s-au completat dosarele medicale ale copiilor; s-au întocmit meniurile zilnice aferente săptămânii 08.05 -10.05; s-a ținut evidenta copiilor prezenți la masa; însoțirea copiilor la masă conform programului și supravegherea igienei mâinilor înainte de servirea mesei.

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

- Au fost efectuate reevaluările trimestriale pentru 3 beneficiari CZPV. În acest sens au fost completate: fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;
- A fost actualizat centralizatorul privind datele scadente pentru efectuarea reevaluărilor pe luna mai – dosarele de servicii ale beneficiarilor CZPV;
- A fost aplicată procedura de accesare a serviciilor sociale oferite de CZPV pentru un senior/solicitant;
- A fost susținută ora de socializare;
- A fost oferită consiliere/îndrumare către aparținătorii unui senior aflat în dificultate;
- A fost redactată o adresă/răspuns pe marginea unei solicitări interinstituționale.

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

- Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii-beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
- Astfel, 4 vârstnici din Năvodari au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj etc.;
- A fost efectuat calculul contribuției datorate de beneficiarii UID pe luna mai 2024. În acest sens au fost întocmite: fișele de calcul, notele de informare – contabilitate și notele de informare – beneficiari.

Cantina de Ajutor Social

- **42 de persoane** înscrise (copii și adulți) pentru acordarea a două mese zilnice (prânz și cină);
- S-au finalizat: o cerere privind dreptul de acordare masa caldă și o cerere de prelungire;
- Acordarea unei mese calde (prânz) pentru copiii din Centrul de Zi pentru Copii.

Igienizarea tuturor spațiilor aferente serviciilor sociale. Acțiunile de igienizare sunt efectuate conform procedurilor de lucru aprobate la nivelul serviciilor sociale li conform recomandărilor de specialitate, cu respectarea normelor de igienă pentru prevenirea riscului de infecție.

Programul de sprijin și Asistență Umanitară

- S-au primit cereri de la persoanele refugiate, conform HG 368/2023, în total 237 cereri, din care:

- 134 reprezentând familii;
- 98 reprezentând persoane singure;
- 16 cereri refuzate la plată.

Direcția Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri europene – Administrativ

PROIECT ”CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării - finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Mediului pentru proiectele aprobate și finanțate din Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Sub-investiția II.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

- Pentru a se crea premisele demarării lucrărilor de realizare a insulelor ecologice digitalizate a fost începută contractarea studiului de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de construire pentru: 5 insule subterane cu containere individuale, 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc și 27 de insule supraterane cu containere individuale - în total 50 de insule ecologice ultramoderne.

PROIECT „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN ORAȘUL NAVODARI”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost demarată elaborarea documentațiilor de achiziție, în anul 2024, urmând a se finaliza procedurile de achiziție publică și a se furniza dotările menționate mai-sus pentru toate unitățile de învățământ din orașul Năvodari cu fonduri din PNRR - Apel - ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBALE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEMEINTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAȘ NĂVODARI, JUDETUL CONSTANTA

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de extindere a sistemului de supraveghere și pentru a se realiza montarea băncilor inteligente, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrărilor de montare a 226 camere IP noi și 12 camere LPR cu facilitate de recunoaștere număr de înmatriculare, se va reface rețeaua- înlocuire fibră optică rețea pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de fibră optică pe o lungime de 2100 ml, inclusiv accesorii. Totodată, se vor monta 140 de bănci inteligente prevăzute cu minim 2 porturi USB pentru

încărcare dispozitive, precum și dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care se va asigura accesul gratuit al populației la internet.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „CĂMIN NOU LICEU”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare.

- Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „Grădinița nr. 3 – Lumea Florilor”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1254,50 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 539,50 mp.. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi.

Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 630 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 299 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 40 w și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate și se vor monta două pompe de căldură apă-aer. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza inclusiv prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Creșei nr. 20 Năvodari, a fost contractat și elaborat studiul de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică,

placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1003,60 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 143 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut.

- Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1500 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALĂ ZONA MAMAIA – SAT ORAȘ NĂVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: A fost realizat Studiul de Fezabilitate după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării; finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. În anul 2024, se va semna contractul de finanțare, se va elabora proiectul tehnic și se va încheia contractul de lucrări în vederea începerii execuției lucrărilor de amenajare a tramei stradale în cartierul Midia-Sat, lucrări care vor fi finalizate în cel mult 8 luni de la data începerii.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năvodari, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori, după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 1

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul NĂVODARI, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANȚEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

- **Stadiul proiectului:** În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul

tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila. Proiectul tehnic a fost aprobat și au fost demarate lucrările.

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 39789/14.03.2023. S-a realizat organizarea de șantier și au fost executate următoarele lucrări pe strada Plopilor, Strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor: **Lucrări de amenajare a terenului; Lucrări executate pe strada Plopilor:** lucrări de decapare și frezare; lucrări de execuție casete drum; lucrări de amenajare trotuare; lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia, pe traseul canalizării; lucrări de execuție pista de bicicliști; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil și turnare asfalt bituminos în zona pistei de bicicliști; **Lucrări executate pe strada Corbului:** lucrări de execuție pat de piatră; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Nuferilor:** lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia; lucrări de execuție borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Recoltei:** lucrări de amenajare trotuare; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție pista bicicliști.

- În anul 2024, se va avea în vedere asfaltarea străzii Nuferilor, str. Albinelor, str. Constanței și străzii Rândunelelor, precum și construirea primei autogări în orașul Năvodari pe strada Constanței.

PROIECT „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului*:** Până în prezent, s-a semnat contractul de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic - indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat și fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

- Conform proiectului, structura clădirii existente este formată din cadre din beton armat 25x40cm și 45x45cm și structura din zidărie portanta cu sămburi 25*25 cm și centuri 25*25. Corpul existent prezintă: fundații: continue sub pereții de beton de la nivelul subsolului. Acestea sunt amplasate pe o berna de loess; planșee din beton armat 13cm. Închideri: la exterior zidărie din cărămidă porotherm 36.5cm, termoizolație polistiren expandat clasa de reacție la foc B2sd0, de 10 cm grosime; la interior zidărie de cărămidă 15 și 25cm.

- A fost demarată, conform proiectului tehnic aprobat, realizarea recompartimentării interioare pentru a corespunde necesarului de spații, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente.

- În grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea obiectelor sanitare și accesoriilor acestora. A fost începută realizarea finisajelor interioare (gresie, faianță, vopsitorii lavabile). La subsol, se va menține funcțiunea de adăpost de protecție civilă, grup sanitar, cale de acces, ieșire de urgență și casa scării.

- A fost demarată refacerea finisajelor și în aceste spații, după cum urmează: în spațiile de adăpostire s-a menținut betonul sclivisit, iar în grupurile sanitare s-a montat pardoseala din gresie antiderapantă cu grosimea minimă de 6 mm; pereții și tavanele se finisează cu vopsea lavabilă; în grupul sanitar, până la cota de 2.1m. se va monta faianță de culoare albă. De la parter la etajul 2, compartimentările și refacerile de finisaje interioare și exterioare au fost demarate în ceea ce privește: lucrări de demolare pereți în zona axului 3 pentru a se realiza legătură cu corpul nou de școală (Corp B). Golul a fost abordat cu stâlpișori din beton armat, în conformitate cu precizările din expertiza tehnică și proiectul de rezistență; pereții de compartimentare în zona grupurilor sanitare sau a spațiilor administrative (cancelarie) se realizează din gips carton.

- Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate și finalizate următoarele operațiuni: Săpararea platformei corespunzătoare zonei nou amenajate; Turnare blocuri de beton pentru stâlpii metalici și soclu de beton; Așternere balast cu grosime variabilă (min 20cm), granulație 31; Așternere piatră spartă cu grosime variabilă (min. 10 cm), granulație 40; Turnare placa de beton armat 10 cm; Au fost executate fermele metalice aferente construcției Sălii de sport.

- Au fost executate, deopotrivă lucrările privitoare la:

Corp A – au fost executate următoarele lucrări: au fost executați stâlpii și buiandrugi pentru consolidare corp existent; dezafectare elemente de finisaj existente; refacere tencuieli pereți și tavane; dezafectare tâmplărie PVC și montare tâmplărie PVC nouă; placare pereți exteriori cu vată minerală de 10 cm; execuție lucrări electrice pe partea de curenți slabi; s-au executat lucrări de consolidare a clădirii. Procentual, lucrările au fost executate după cum urmează: S-au tencuit pereții – 95%; S-au realizat tavanele de rigips – 80%; S-a montat tâmplăria exterioară din aluminiu – 95%; S-a montat gresie – 50%; S-amontat faianță – 95%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 95%; S-au realizat instalațiile de curenți slabi – 95%; S-au realizat instalațiile termice – 70%; S-au realizat instalațiile sanitare – 70%; S-a realizat termohidroizolația acoperiș – 80%; S-a realizat termosistemul pereților exteriori – 80%.

Corp B – a fost executată perna din piatră spartă; a fost executate fundații; au fost executate hidroizolații fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; a fost executată pardoseală parter; a fost executată armarea stâlpi structură parter +placa peste parter (+3,40); a fost executată betonarea stâlpilor structură parter; a fost executată cofrarea, armarea, și betonarea planșeu cotă +3.40; a fost executată betonare stâlpi etaj 1, între cotele 3,40-6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare, betonare planșeu peste etajul 1 cota +6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare stâlpi etaj 2 între cotele +6,90 -+ 8,40. Procentual, lucrările la corpul B au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile de zidărie – 90%; S-a turnat sapa la parter; S-au realizat tencuielile interioare (parter + etaj I); S-a realizat hidroizolația la terasa – 70%; S-a realizat tâmplăria exterioară (ferestre) – 40%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 100%;

Corp C – a fost executată perna din piatră spartă; au fost executate fundații; au fost executate lucrări de armare și betonare fundații; au fost executate lucrări de umpluturi de pământ la interior și perimetral; au fost executate pardoseli la parter; au fost executate lucrări de armare stâlpi structură parter; cofrare, armare, betonare stâlpi structură între cotele 0,00 – 3,30; cofrare, armare, betonare grinzi cota + 3,30; cofrare, armare stâlpi între cotele + 3,30 - +6.80; execuție grindă perimetrală cota +3,30; execuție lucrări de betonare grinzi cota +6,90; execuție betonare stâlpi între cotele +3,30- +6,80. Procentual, lucrările la corpul C au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile exterioare (zidărie bca) – 90%; S-a turnat sapa – 100%; S-a realizat acoperișul (structura metalică+panouri sandwich) – 100%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 90%.

PROIECT „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRINPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului:** Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat, fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației

de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către reprezentanții ADRSE Brăila și au fost demarate lucrările de construcții.

- Până la acest moment, procentual, lucrările la au fost executate după cum urmează: Lucrări de construcții – 41 %; Lucrări de modernizare la parter – 36,10%; Lucrări de modernizare la etaj 1 – 28,02%; Lucrări de modernizare la etaj 2 – 36%; Lucrări de modernizare la etaj 3 – 37,06%; Lucrări de modernizare sala de spectacole – 26%.

- **Lucrări realizate:** lucrări de execuție tencuieli exterioare driscuite la stâlpi și pereți, executate manual din mortar M 10-T la nivel P și etaj 2; lucrări executate: lucrări de desfacere și evacuare materiale din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare trepte interioare acces la fiecare nivel; lucrări de desfacere și evacuare instalații sanitare și termice din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare pardoseli terase exterioare circulabile; lucrări de desfacere și evacuare hidroizolații la terasele circulabile și necirculabile; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade acolo unde este necesară înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție glet de var aplicate manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane la nivel parter; lucrări de execuție vopsitorii cu vopsea emailata peste structura metalica din sala de spectacole; lucrări de execuție izolație la terase circulabile și necirculabile; lucrări de execuție termoizolații la terase circulabile și necirculabile prin turnarea de sape de beton de panta; lucrări de izolații la terase necirculabile peste sapa din beton de panta; lucrări de desfacere și evacuare tavane false din gipscarton; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade, acolo unde necesita înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție tencuieli interioare driscuite și pereți, executate manual din mortar M10-T la nivel parter și etaj 2; lucrări de execuție glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane, la nivel etaj 2; lucrări de execuție confecții metalice/balustrazi la nivel parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și lucrări de execuție/protecție la parapetei la nivel de terasa peste etaj 2 și peste terasa etaj 3 din confecții metalice/balustrazi; lucrări de pregătire suport pentru tencuiala decorativa la fațade; aplicare strat de amorsa înainte de tencuiala decorativă; lucrări de execuție tencuiala decorativa la fatade; lucrări de curățare travertin prin șlefuire cu panza abraziva; lucrări de impermeabilizare travertin după șlefuire și aplicare strat de lac protector; lucrări de execuție instalații electrice; lucrări de montare cutii hidranți interiori; lucrări de vopsitorie mana curenta la terase; lucrări de instalații electrice – 27,05%; instalare sistem de semnalizare și detecție incendii; montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 65,82%; lucrări modernizare a clădirii la exterior – 72%.

PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

- Stadiul proiectului: proiectul se află în evaluare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

PROIECTE DE ANVERGURĂ CIVICĂ SAU SOCIALĂ:

- „**ECOVocacy**” - este depus și implementat în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul se implementează în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Constanța, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” și Circular Waves din Norvegia. Proiectul reprezintă un parteneriat între tinerii din orașul Năvodari și administrația locală – Primăria Orașului Năvodari.

- „**Cicloturism la Dunărea De Jos**”, codul proiectului: C11-PII-10, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea

Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova -Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - Partener 27- în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la nivelul orașului Năvodari, în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete amenajate din fonduri europene. A fost semnat contractul de finanțare urmând ca în anul 2024 să se demareze implementarea acestuia și execuția lucrărilor de investiții. Valoarea totală a proiectului este de 57 de milioane euro.

- Obiectivul proiectului „CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS” îl reprezintă amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.

Club Sportiv Năvodari

Secția de volei, Oradea, în perioada 8-12 mai, echipa de volei cadete a CS Năvodari a participat la Turneul Final al Campionatului Național. Antrenor Robert Pererva.

Secția de fotbal:

- Echipa de seniori, sâmbătă, 11 mai, stadion Flacăra, CS Năvodari - Poseidon Limanu, meci din Liga a 4-a. Antrenor Constantin Funda.
- Juniori A1, sâmbătă, 11 mai, stadion Flacăra, CS Năvodari - Poseidon Limanu, meci din Liga a 4-a. Antrenor Adrian Manea.
- Juniori B1, sâmbătă, 11 mai, CS Lumina - CS Năvodari. Antrenor Ciprian Cazan.
- Juniori C, sâmbătă, 11 mai, teren sintetic, CS Năvodari - CS Lumina. Antrenor Constantin Gechereanu.
- Juniori D, sâmbătă, 11 mai, CSO Ovidiu - CS Năvodari. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
- Juniori D, duminică, 12 mai, Viitorul Hârșova - CS Năvodari. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
- Juniori E, vineri, 10 mai, CS Medgidia - CS Năvodari. Antrenor Cristian Mihăilă.
- Juniori E2, sâmbătă, 11 mai, teren balon, CS Năvodari - CFR Constanța. Antrenor Ionuț Crânganu.