

Raport de activitate săptămâna 01-05 iulie 2024

Direcția Poliția Locală

- 59 sesizări telefonice primite (prin apel 112 și WhatsApp) și 59 rezolvate;
- Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front Canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic;
- 111 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate;
- 70 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu;
- Fluidizare circulație în zona Mamaia Nord;
- 70 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane;
- 61 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari;
- Procese-verbale trimise spre afișare = 16;
- Procese-verbale trimise spre executare silită în alte localități = 8
- Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice = zilnic;
- Activități specifice privind asfaltarea pe strada M9 , Mamaia Sat;
- Acordare de sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina;
- Verificarea cartierului GS Peninsula = zilnic;
- Verificarea căminelor de pe str. Cabanei și str. Sănătății = zilnic;
- Patrularea pe zonele de competență conform planificării = zilnic;
- Participarea la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic;
- Împărțirea de flayere privind evidența persoanelor = zilnic;
- Aplicarea de afișe de avertizare la auto oprite neregulamentar = zilnic;
- Distribuirea de materiale informative (pliante, afișe) = 25;
- Verificarea actelor de identitate expirate = zilnic;
- Efectuarea de filtre rutiere;
- Activități specifice privind parcul auto;
- Efectuarea transportului de valori = 5;
- 51 persoane juridice și 25 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari;
- 10 somații înregistrate;
- 20 petiții înregistrate și 16 sesizări soluționate;
- Implementare procese-verbale abateri rutiere = 3
- Întocmirea documentelor justificative pentru producerea de pagube patrimoniului Primăriei.

Serviciul Taxe și Impozite Locale

- 186 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
- Total chitanțe emise: 948, dintre care 306 la ghișeu cu numerar, 206 la ghișeu cu POS, 76 prin Etax, 4 chitanțe emise prin Regista, 356 ordine de plată operate;

Declarații de impunere operate în sistem:

- o 802 declarații clădiri persoane fizice și juridice;
 - o 238 declarații auto persoane fizice și juridice;
 - o 570 declarații teren persoane fizice și juridice;
 - o 170 declarații de taxa salubritate;
 - o 105 declarații taxa promovare turism;
 - o 378 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice.
- 12 amenzi acordate pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor;
 - 8 dosare de scutire plata persoane cu dizabilități;
 - 28 adrese diverse.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Stare Civilă

- 138 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
- 26 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- 19 cereri pentru eliberare certificate de stare civilă;
- S-au întocmit: 2 acte naștere, 7 acte de căsătorie și 3 acte de deces;
- S-au înregistrat: 1 rectificare act naștere, 3 declarații de căsătorie, 21 solicitări de eliberare extras de stare civilă, 1 solicitare Anexă 9, 17 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă;
- 4 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale.

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

- 2 procese-verbale de recepție;
- 3 contracte de concesiune/cota indiviză/închirieri;
- 10 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații+cereri înscriere OCPI;
- 21 autorizații de parcare;
- 39 adrese de corespondență externă;
- 59 adrese de corespondență internă;
- 2 acorduri de intabulare.

Gospodărie Comunală

- Toaletat pomi;
- Săpat flori;
- Verificat și reparat sisteme de irigație;
- Verificare mobilier stradal.

Termica Distribuție

- Pregătire în vederea asfaltării- Mamaia Sat, strada M8;
- Montat bordură mare – Mamaia Sat, strada M8.

Compartiment Juridic

- S-au derulat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 6 dosare;

- S-a procedat la preluarea corespondenței: 59 intrări (comunicări de hotărâri judecătorești/ adrese/ documentatii; citații – înștiințări termene și solicitări ale instanței, diverse)
- S-au comunicat solicitări către alte compartimente : 33 adrese interne;
- S-au comunicat lucrările efectuate către alte instituții și cetățeni: 9;
- un număr de 10 contracte au fost verificate și avizate de legalitate.

Compartiment Audit Public Intern

- Elaborarea documentelor speciale, respectiv Minuta ședinței de deschidere, Programul misiunii de asigurare inițial la entitatea audiată, conform Planului anual al misiunilor de audit public intern care se vor efectua în anul 2024;
- Comunicarea documentelor specifice misiunilor de audit public intern entităților supuse auditării;
- Instruire profesională individuală, desfășurată în intervalul orar 08: 30-10: 30, prin studierea unor legi, ordonanțe, decrete.

Direcția Asistență Socială

Compartimentul Beneficii de Asistență Socială

- S-au primit 13 dosare indemnizații creștere copil/stimulent de inserție/alocație de stat;
- S-a întocmit documentația privind acordarea ajutoarelor de urgență (pentru 1 beneficiar);
- S-a efectuat 1 anchetă socială privind acordarea tichetului pe suport electronic pentru nou-născut, pentru cetățenii din zona conflictului armat cf OUG nr. 34/2024;
- S-a întocmit documentația privind beneficiarii eligibili pentru acordarea tichetului pe suport electronic pentru nou-născut, cf. OUG nr. 34/2024 (pentru 1 cetățean din zona conflictului armat);
- S-a întocmit lista cu recalcularea numărului de ore ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016, ca urmare a modificării salariului minim brut pe țară;
- Relații cu publicul: informare și consiliere beneficiarilor - la sediu, telefonic și pe adresa de e-mail.

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

- S-au eliberat adeverințe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenților personali;
- S-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (7 cazuri);
- S-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a copiilor la solicitarea reprezentanților legali ai acestora (3 cazuri);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea reevaluării asistenților personali pentru persoanele adulte cu handicap, cf. Legii 448/2006 (54 cazuri);
- S-a întocmit documentația privind indemnizația lunară de handicap: o acordare de drept și două încetări, respectiv o încetare în baza certificatului de deces și o încetare la cererea beneficiarului;

- O încetare de drept a contractului individual de muncă al unui asistent personal pentru copil, ca urmare a expirării termenului de valabilitate;
- Relații cu publicul: informare și consiliere beneficiarilor - la sediu, telefonic și pe adresa de e-mail.

Compartiment Protecția Copilului:

- 4 adrese noi primite de la DGASPC, Spital și persoană fizică privind efectuarea de verificări/anchete sociale pentru situație minori și familie în dificultate;
- 5 vizite în teren în vederea efectuării verificărilor la domiciliu și întocmirea anchetelor sociale, a rapoartelor de vizită, după caz;
- 2 anchete sociale întocmite și înaintate DGASPC Constanța;
- 7 adrese de răspuns către instituțiile/persoanele solicitante;
- Rapoarte de întrevvedere și înregistrare declarații părinți - 3 (divorțați, reveniți în țară) referitoare la situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
- Relații cu publicul în domeniul protecției copilului și a familiei: clarificare situație minori fără acte de identitate/ reprezentant legal, drepturi și obligații părintești privind menținerea relației copil-părinte, cerințe legislative privind notificarea părintelui care intenționează să plece la muncă în străinătate, etc.

Compartiment Autoritate Tutelară:

- 5 adrese noi primite de la Notariat și Judecătoria, referitoare la divorț cu minori, modificare acord parental, reexaminare punere sub interdicție,
- 9 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate de instituții;
- 8 adrese de răspuns-rapoarte de anchetă socială întocmite și transmise Judecătoriei și notariatelor (în dosarele având ca obiect divorț cu minori, modificare program vizită, reexaminare punere sub interdicție, s.a.);
- Relații cu publicul la sediul instituției, dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială în domeniul autorității tutelare, discuții cu părțile din dosare, etc.

Centru de zi pentru copii (CZC)

- În prezent, se află în evidența centrului **32 de beneficiari (copii)**, din care 10 sunt incluși pe grupa gimnazială, 21 - grupa primară, 7 - consiliere psihologică (4 copii sunt beneficiari interni, 1 - extern) ;
- S-a reluat programul de vacanța cu copii- activități socio-educative și servirea mesei la Cantina Socială – în intervalul orar 9.00 – 12.30;
- **S-au derulat activitățile adaptate vacanței, astfel:**
 - Ora de teatru în aer liber;
 - Living Art: vizionare filme- Cartea cărților, Patrula Cățelușilor, desen, picture, cusut;
 - Recuperare școlară în care sunt incluși 11 copii, în zilele de Luni și Marți, în intervalul orar 11:00-12:00. Consolidarea cunoștințelor dobândite prin metode educative și distractive (discuții libere pe baza obiectivelor stabilite pentru programul de vacanța, în funcție de nevoile fiecărui beneficiar în parte).
Concurs de cultură generală: Enciclopedia Animală; curiozități;

- Jocuri de societate (joc de cărți, rummy, jenga, puzzle, etc) ;
 - Dezvoltate abilități practice (organizarea sălii de activități pentru următoarea zi);
 - Drumetie în parcul de la Ecluză, discuții libere despre mediul înconjurător și despre Ecluză Năvodari.
- S-a realizat prelungirea contractuală pentru 4 beneficiari;
 - S-a realizat procedura de admitere pentru 1 beneficiar (solicitant unic) ;
 - S-a lucrat pe dosarele personale și de servicii ale copiilor: fișe de evaluare/reevaluare, planuri individualizate de intervenție, fișe de servicii, fișe de monitorizare;
 - Derularea activităților de consiliere psihologică individuală și dezvoltare personală de grup, conform programării săptămânale: evaluare psihologică prin aplicarea de probe psihometrice și proiective, psihoeducație, activități recreative, intervenții prin jocuri, povești terapeutice, metafore, planșe de lucru pentru stimularea abilităților de concentrare a atenției și memoriei.

Atelier practic medical –Activitatea ”Și noi putem fi doctori” - informări medicale adecvate vârstei beneficiarilor; oferirea de informații despre bolile infecto-contagioase specifice anotimpului.

Derularea activităților de asistență medicală primară și hrană

- S-a asigurat triajul epidemiologic și s-a completat în dosarele medicale ale copiilor;
- S-au întocmit meniurile zilnice;
- S-a ținut evidenta copiilor prezenți la masa, în intervalul 12.00 – 12.30;
- Însoțirea copiilor la masă, conform programului;
- Însoțire copii activități în aer liber (parc Ecluză și exteriorul centrului) ;
- Completare fișe medicale în dosarele beneficiarilor vârstnici CZPV.

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

- Pregătirea zilnică a materialelor necesare activităților de terapie cu cei 25 beneficiari aflați în evidența CZPV
- S-a reorganizat sala de activități în funcție de tipurile de activități;
- S-au planificat și desfășurat următoarele activități de socializare și de terapie:
- **artterapie:** pictură pe ceramică ;
- **socializare:** discuții pe teme generale cu beneficiarii;
- **ludoterapie:** jocuri de societate, asamblare puzzle de 2000 piese;
- **meloterapie:** audiții muzicale (pian); interpretare cântece populare;
- **educație plastică:** cercul cromatic și cum se obțin culorile secundare și terțiare;
- derulare activitate “**Trilogie**”- tehnica mozaicului venețian;
- **completare rebus.**

-A fost susținută” ora de socializare”. Au fost efectuate mai multe informări cu privire la datele scadente ale contractelor aflate în vigoare și cu privire la procedura de prelungire a perioadei contractuale. Au fost demarate 5 astfel de proceduri. În acest sens a fost efectuată și o deplasare pe teren la medicul de familie pentru completarea fișei geriatrice;

-Au fost efectuate evaluări/reevaluări pentru 3 beneficiari CZPV. În acest sens au fost întocmite următoarele documente: fișe de evaluare/reevaluare, planuri de intervenție și fișe de monitorizare;

-A fost reactualizată baza de date privind evidența beneficiarilor CZPV.

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

- S-au oferit servicii de îngrijire la domiciliu pentru cei 4 vârstnici aflați în evidența UID (asigurate de 1 îngrijitor la domiciliu). Activitățile efectuate în acest sens au vizat: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcat/dezbrăcat, hrănire, cumpărături, menaj, companie etc;
- Au fost înregistrate fișele de monitorizare săptămânale;
- Pentru cele 4 sesizări, aflate în lucru, s-au efectuat demersuri pentru a veni în sprijinul vârstnicilor;
- A fost întocmit un Plan de intervenție pentru un solicitant de servicii sociale oferite de Cantina de ajutor social.

Cantina de Ajutor Social

- **44 de persoane** înscrise (copii și adulți) pentru acordarea a două mese zilnice (prânz și cină)

Igienizarea tuturor spațiilor aferente serviciilor sociale

A acțiunile de igienizare sunt efectuate conform procedurilor de lucru aprobate la nivelul serviciilor sociale și conform recomandărilor de specialitate, cu respectarea normelor de igienă pentru prevenirea riscului de infecție.

Direcția Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri europene – Administrativ

PROIECT ”CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării - finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Mediului pentru proiectele aprobate și finanțate din Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Sub-investiția II.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

- Pentru a se crea premisele demarării lucrărilor de realizare a insulelor ecologice digitalizate a fost începută contractarea studiului de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de construire pentru: 5 insule subterane cu containere individuale, 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc și 27 de insule supraterane cu containere individuale - în total 50 de insule ecologice ultramoderne.

PROIECT „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN ORAȘUL NAVODARI”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost demarată elaborarea documentațiilor de achiziție, în anul 2024, urmând a se finaliza procedurile de achiziție publică și a se furniza dotările menționate mai-sus pentru toate unitățile de învățământ din orașul Năvodari cu fonduri din PNRR - Apel - ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEMEINTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAȘ NĂVODARI, JUDETUL CONSTANTA

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de extindere a sistemului de supraveghere și pentru a se realiza montarea băncilor inteligente, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrărilor de montare a 226 camere IP noi și 12 camere LPR cu facilitate de recunoaștere număr de înmatriculare, se va reface rețeaua- înlocuire fibră optică rețea pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de fibră optică pe o lungime de 2100 ml, inclusiv accesorii. Totodată, se vor monta 140 de bănci inteligente prevăzute cu minim 2 porturi USB pentru încărcare dispozitive, precum și dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care se va asigura accesul gratuit al populației la internet.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „CĂMIN NOU LICEU”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare.

- Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și

Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „Grădinița nr. 3 – Lumea Florilor”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1254,50 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 539,50 mp.. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 630 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 299 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 40 w și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate și se vor monta două pompe de căldură apă-aer. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o

grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza inclusiv prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

- Stadiul proiectului: A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Creșei nr. 20 Năvodari, a fost contractat și elaborat studiul de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1003,60 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 143 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut.

- Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1500 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALĂ ZONA MAMAIA – SAT ORAȘ NĂVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: A fost realizat Studiul de Fezabilitate după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării; finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. În anul 2024, se va semna contractul de finanțare, se va elabora proiectul tehnic și se va încheia contractul de lucrări în vederea începerii execuției lucrărilor de amenajare a tramei stradale în cartierul Midia-Sat, lucrări care vor fi finalizate în cel mult 8 luni de la data începerii.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năvodari, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori, după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 1

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul NĂVODARI, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu

celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANȚEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

- **Stadiul proiectului:** În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila. Proiectul tehnic a fost aprobat și au fost demarate lucrările.

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 39789/14.03.2023. S-a realizat organizarea de șantier și au fost executate următoarele lucrări pe strada Plopilor, Strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuférilor: **Lucrări de amenajare a terenului; Lucrări executate pe strada Plopilor:** lucrări de decapare și frezare; lucrări de execuție casete drum; lucrări de amenajare trotuare; lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia, pe traseul canalizării; lucrări de execuție pista de bicicliști; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil și turnare asfalt bituminos în zona pistei de bicicliști; **Lucrări executate pe strada Corbului:** lucrări de execuție pat de piatră; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Nuférilor:** lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia; lucrări de execuție borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Recoltei:** lucrări de amenajare trotuare; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție pista bicicliști.

- În anul 2024, se va avea în vedere asfaltarea străzii Nuférilor, str. Albinelor, str. Constanței și străzii Rândunelelor, precum și construirea primei autogări în orașul Năvodari pe strada Constanței.

PROIECT „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului*:** Până în prezent, s-a semnat contractul de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic - indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat și fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

- Conform proiectului, structura clădirii existente este formată din cadre din beton armat 25x40cm și 45x45cm și structura din zidărie portanta cu sămburi 25*25 cm și centuri 25*25. Corpul existent prezintă: fundații: continue sub pereții de beton de la nivelul subsolului. Acestea sunt amplasate pe o berna de loess; planșee din beton armat 13cm. Închideri: la

exterior zidărie din cărămidă porotherm 36.5cm, termoizolație polistiren expandat clasa de reacție la foc B2sd0, de 10 cm grosime; la interior zidărie de cărămidă 15 și 25cm.

- A fost demarată, conform proiectului tehnic aprobat, realizarea recompartimentării interioare pentru a corespunde necesarului de spații, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente.

- În grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea obiectelor sanitare și accesoriilor acestora. A fost începută realizarea finisajelor interioare (gresie, faianță, vopsitorii lavabile). La subsol, se va menține funcțiunea de adăpost de protecție civilă, grup sanitar, cale de acces, ieșire de urgență și casa scării.

- A fost demarată refacerea finisajelor și în aceste spații, după cum urmează: în spațiile de adăpostire s-a menținut betonul sclivisit, iar în grupurile sanitare s-a montat pardoseala din gresie antiderapantă cu grosimea minimă de 6 mm; pereții și tavanele se finisează cu vopsea lavabilă; în grupul sanitar, până la cota de 2.1m. se va monta faianță de culoare albă. De la parter la etajul 2, compartimentările și refacerile de finisaje interioare și exterioare au fost demarate în ceea ce privește: lucrări de demolare pereți în zona axului 3 pentru a se realiza legătură cu corpul nou de școală (Corp B). Golul a fost abordat cu stâlpișori din beton armat, în conformitate cu precizările din expertiza tehnică și proiectul de rezistență; pereții de compartimentare în zona grupurilor sanitare sau a spațiilor administrative (cancelarie) se realizează din gips carton.

- Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate și finalizate următoarele operațiuni: Săpararea platformei corespunzătoare zonei nou amenajate; Turnare blocuri de beton pentru stâlpii metalici și soclu de beton; Așternere balast cu grosime variabilă (min 20cm), granulație 31; Așternere piatră spartă cu grosime variabilă (min. 10 cm), granulație 40; Turnare placa de beton armat 10 cm; Au fost executate fermele metalice aferente construcției Sălii de sport.

- Au fost executate, deopotrivă lucrările privitoare la:

Corp A – au fost executate următoarele lucrări: au fost executați stâlpii și buiandrugi pentru consolidare corp existent; dezafectare elemente de finisaj existente; refacere tencuieli pereți și tavane; dezafectare tâmplărie PVC și montare tâmplărie PVC nouă; placare pereți exteriori cu vată minerală de 10 cm; execuție lucrări electrice pe partea de curenți slabi; s-au executat lucrări de consolidare a clădirii. Procentual, lucrările au fost executate după cum urmează: S-au tencuit pereții – 95%; S-au realizat tavanele de rigips – 80%; S-a montat tâmplăria exterioara din aluminiu – 95%; S-a montat gresie – 50%; S-amontat faianță – 95%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 95%; S-au realizat instalațiile de curenți slabi – 95%; S-au realizat instalațiile termice – 70%; S-au realizat instalațiile sanitare – 70%; S-a realizat termohidroizolația acoperiș – 80%; S-a realizat termosistemul pereților exteriori – 80%.

Corp B – a fost executată perna din piatră spartă; a fost executate fundații; au fost executate hidroizolații fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; a fost executata pardoseala parter; a fost executată armarea stâlpi structură parter +placa peste parter (+3,40); a fost executată betonarea stâlpilor structură parter; a fost executată cofrarea, armarea, și betonarea planșeu cotă +3.40; a fost executată betonare stâlpi etaj 1, între cotele 3,40-6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare, betonare planșeu peste etajul 1 cota +6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare stâlpi etaj 2 între cotele +6,90 -+ 8,40. Procentual, lucrările la corpul B au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile de zidărie – 90%; S-a turnat sapa la parter; S-au realizat tencuielile interioare (parter + etaj I); S-a realizat hidroizolația la terasa – 70%; S-a realizat tâmplăria exterioara (ferestre) – 40%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 100%;

Corp C – a fost executată perna din piatră spartă; au fost executate fundații; au fost executate lucrări de armare și betonare fundații; au fost executate lucrări de umpluturi de pământ la interior și perimetral; au fost executate pardoseli la parter; au fost executate lucrări de armare stâlpi structură parter; cofrare, armare, betonare stâlpi structură între cotele 0,00 – 3,30; cofrare, armare, betonare grinzi cota + 3,30; cofrare, armare stâlpi între cotele + 3,30 - +6.80; execuție grindă perimetrală cota +3,30; execuție lucrări de betonare grinzi cota +6,90; execuție betonare stâlpi între cotele +3,30- +6,80. Procentual, lucrările la corpul C au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile exterioare (zidărie bca) – 90%; S-a turnat sapa – 100%; S-a realizat acoperișul (structura metalică+panouri sandwich) – 100%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 90%.

PROIECT „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului:** Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat, fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către reprezentanții ADRSE Brăila și au fost demarate lucrările de construcții.

- Până la acest moment, procentual, lucrările la au fost executate după cum urmează: Lucrări de construcții – 41 %; Lucrări de modernizare la parter – 36,10%; Lucrări de modernizare la etaj 1 – 28,02%; Lucrări de modernizare la etaj 2 – 36%; Lucrări de modernizare la etaj 3 – 37,06%; Lucrări de modernizare sala de spectacole – 26%.

- **Lucrări realizate:** lucrări de execuție tencuieli exterioare driscuite la stâlpi și pereți, executate manual din mortar M 10-T la nivel P și etaj 2; lucrări executate: lucrări de desfacere și evacuare materiale din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare trepte interioare acces la fiecare nivel; lucrări de desfacere și evacuare instalații sanitare și termice din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare pardoseli terase exterioare circulabile; lucrări de desfacere și evacuare hidroizolații la terasele circulabile și necirculabile; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade acolo unde este necesară înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție glet de var aplicate manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane la nivel parter; lucrări de execuție vopsitorii cu vopsea emailată peste structura metalică din sala de spectacole; lucrări de execuție izolație la terase circulabile și necirculabile; lucrări de execuție termoizolații la terase circulabile și necirculabile prin turnarea de sape de beton de pantă; lucrări de izolații la terase necirculabile peste sapa din beton de pantă; lucrări de desfacere și evacuare tavane false din gipscarton; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade, acolo unde necesită înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție tencuieli interioare driscuite și pereți, executate manual din mortar M10-T la nivel parter și etaj 2; lucrări de execuție glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane, la nivel etaj 2; lucrări de execuție confecții metalice/balustrazi la nivel parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și lucrări de execuție/protecție la parapeteți la nivel de terasa peste etaj 2 și peste terasa etaj 3 din confecții metalice/balustrazi; lucrări de pregătire suport pentru tencuiala decorativă la fațade; aplicare strat de amorsa înainte de tencuiala decorativă; lucrări de execuție tencuiala decorativă la fațade; lucrări de curățare travertin prin șlefuire cu panza abrazivă; lucrări de impermeabilizare travertin după șlefuire și aplicare strat de lac protector; lucrări de execuție instalații electrice; lucrări de montare cutii hidranți interioari; lucrări de

vopsitorie mana curenta la terase; lucrări de instalații electrice – 27,05%; instalare sistem de semnalizare și detecție incendii; montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 65,82%; lucrări modernizare a clădirii la exterior – 72%.

PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

- Stadiul proiectului: proiectul se află în evaluare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

PROIECTE DE ANVERGURĂ CIVICĂ SAU SOCIALĂ:

- „**ECOVOCACY**” - este depus și implementat în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul se implementează în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Constanța, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” și Circular Waves din Norvegia. Proiectul reprezintă un parteneriat între tinerii din orașul Năvodari și administrația locală – Primăria Orașului Năvodari.

- „**Cicloturism la Dunărea De Jos**”, codul proiectului: C11-PI1-10, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova -Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - Partener 27- în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la nivelul orașului Năvodari, în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete amenajate din fonduri europene. A fost semnat contractul de finanțare urmând ca în anul 2024 să se demareze implementarea acestuia și execuția lucrărilor de investiții. Valoarea totală a proiectului este de 57 de milioane euro.

- Obiectivul proiectului „**CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS**” îl reprezintă amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.

Club Sportiv Năvodari

Secția de box:

- În perioada 4-10 iulie, cinci pugiliste de la CS Năvodari participă la Cupa României de box feminin, la Craiova. Antrenori: Ferodin Ablalim și Marcel Jipeanu.

Secția de lupte:

- Cinci sportive de la CS Năvodari participă la Campionatul Național de lupte U15, la Tg. Mureș. Antrenor, Ionuț Jidovu.

Secția de rugby:

- Antrenamente pentru prima etapă din Campionatul Național de rugby în 7, programată pe 20 iulie, pe Stadionul "Flacăra" din Năvodari. Antrenori: Cornel Suciu, Virgil Năstase.