

Raport de activitate săptămâna 21-25 octombrie 2024

Direcția Poliția Locală

- 29 sesizări telefonice primite (prin apel 112 și WhatsApp) și 29 rezolvate;
- Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front Canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic;
- 16 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate;
- 12 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu;
- 8 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane;
- 15 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari;
- Efectuare de filtre rutiere;
- Distribuirea de materiale informative (pliante și afișe) = zilnic;
- Acordare de sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina;
- Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice = zilnic;
- Activități specifice privind parcul auto;
- Verificarea cartierului GS Peninsula = zilnic;
- Verificarea căminelor de pe str. Cabanei și str. Sănătății = zilnic;
- Patrularea pe zonele de competență conform planificării = zilnic;
- Participarea la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic;
- Împărțirea de flayere privind evidența persoanelor = zilnic;
- Aplicarea de afișe de avertizare la auto oprite neregulamentar = zilnic;
- Verificarea actelor de identitate expirate = zilnic;
- Efectuarea transportului de valori = 9;
- 30 persoane juridice și 23 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari;
- 17 petiții înregistrate și 16 sesizări soluționate;
- 24 procese-verbale trimise spre afișare;
- Implementare procese-verbale abateri rutiere =6
- 1 somație aplicată;
- Întocmirea documentelor justificative pentru producerea de pagube patrimoniului Primăriei.

Serviciul Taxe și Impozite Locale

- 204 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
- Total chitanțe emise: 820, dintre care 320 la ghișeu cu numerar, 210 la ghișeu cu POS, 80 prin Etax, 2 chitanțe emise prin Regista, 208 ordine de plată operate;

Declarații de impunere operate în sistem:

- 430 declarații clădiri persoane fizice și juridice;
 - 290 declarații auto persoane fizice și juridice;
 - 304 declarații teren persoane fizice și juridice;
 - 180 declarații de taxa salubritate;
 - 60 declarații taxa promovare turism;
 - 402 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice.
- 8 amenzi acordate pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor;
 - 5 dosare de scutire plata persoane cu dizabilități;
 - 28 adrese diverse.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Stare Civilă

- 109 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
- 12 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- 33 cereri pentru eliberare certificate de stare civilă;
- 96 acte de stare civilă validate;
- S-au întocmit: 5 acte de căsătorie și 8 acte de deces;
- S-au înregistrat: 3 declarații de căsătorie, 3 solicitări extrase pentru uz oficial, 21 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă;
- 8 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale.

Termica Distribuție

- Frezat și asfaltat plombe - zona pod Năvodari;
- Pregătire în vederea asfaltării - Strada M13, Mamaia Nord;
- Scarificare și împietruire - Strada M13, Mamaia Nord;
- Montat bordură mare - Strada M13, Mamaia Nord.

Gospodărie Comunală

- Tuns rulou gazon – parc strada Midiei, strada Rândunelelor;
- Întreținere spațiu verde (înlăturat reziduuri vegetale);
- Săpat șanț pentru sistem de irigare – parc Ion Dobre;
- Montat sistem de irigare - parc Ion Dobre;
- Verificat și reparat sisteme de irigații;
- Verificare mobilier stradal.

Compartiment Juridic

- S-au derulat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 65 dosare;
- S-a procedat la preluarea corespondenței: 123 intrări (comunicări de hotărâri judecătorești/ adrese/ documentații; citații – înștiințări termene și solicitări ale instanței, diverse);
- S-au comunicat solicitări către alte compartimente : 22 adrese interne;
- S-au comunicat lucrările efectuate către alte instituții și cetățeni: 8.

Direcția Asistență Socială

Compartimentul Beneficii de Asistență Socială

- S-au primit 45 dosare indemnizații creștere copil/stimulent de inserție/alocație de stat/alocații de stat pentru cetățeni ucrainieni;
- Redactat referat, dispoziții, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune privind situația lunii Octombrie 2024 (6 modificări și o încetare);
- Verificare în teren, prin anchetă socială, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare conform Legii 196 / 2016 privind venitul minim de incluziune (2familii);
- Verificare în Patrimven, familie din zona de conflict – Ucraina, conform Legii 196 / 2016 privind venitul minim de incluziune;
- OUG 34/2024 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, destinat celor mai defavorizate persoane - măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă- nou-născut cele mai defavorizate, care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți acordate din fonduri externe nerambursabile - redactat referat cu tabel anexă, redactat dispoziție de acordare cu tabel anexă;
- S-au efectuat anchete sociale pentru reevaluarea condițiilor ce au stat la baza acordării venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (1 familii);
- S-a efectuat o anchetă socială pentru verificarea informațiilor, în vederea acordării venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (1 familii);
- HCL 35/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al Orașului Năvodari (tichete sociale de Crăciun 2024) – 300 de cereri primite;
- S-a încheiat situația lunii Octombrie 2024, conform Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil;
- S-a verificat, înregistrat referat și dispoziție privind acordarea unui ajutor de înmormântare, conform HCL 35/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al Orașului Năvodari.

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

- S-a întocmit documentația pentru angajarea unui asistent personal pentru adult cu handicap grav;
- S-a întocmit documentația privind prelungirea contractului individual de muncă, unui asistent personal pentru copil;
- S-au eliberat adeverințe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, pentru șomaj, medic, decont carburant, eliberare bilete și legitimații de transport) la solicitarea asistenților personali;
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (20 cazuri.);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea reevaluării asistenților personali pentru copii și persoane adulte cu handicap, conform Legii 448/2006 (1caz);
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a copiilor la solicitarea reprezentanților legali ai acestora (1caz);

- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea orientării școlare a copiilor și adulților, la solicitarea reprezentanților legali ai acestora (1 caz);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea monitorizării copiilor cu handicap grav, conform Legii 448/2006 (1caz).

Compartiment Protecția Copilului:

- 5 adrese noi de la DGASPC și Școala Gimnazială „Grigore Moisil” cu privire la solicitarea de anchete sociale referitoare la situația unor minori aflați în familie și verificarea situației a **8 minori/familii**, care au acumulat absențe nemotivate de la începutul anului școlar;
- 6 vizite în teren pentru evaluarea familiilor și întocmirea anchetelor sociale/a rapoartelor aferente, obținere declarații scrise părinți; 2 vizite la domiciliile minorilor cu părinții plecați la muncă în străinătate (lăsat invitații/efectuat raport de vizită);
- 3 adrese/anchete sociale întocmite și înaintate instituțiilor solicitante; o adresă către Școala Gimnazială „Grigore Moisil” privind situația școlară/frecvența școlară a unei minore aflate în monitorizarea DAS Năvodari;
- 1 dovadă eliberată în urma declarației unui părinte care intenționează să plece la muncă în străinătate;
- Monitorizare program de vizită stabilit de către instanță pentru preluare /predare/găzduire minor în perioada de weekend 18-20.10.2024 (vineri, sâmbătă, duminică);
- Relații cu publicul la sediul instituției pentru acordare informare și consiliere socială cu privire la: obligațiile și responsabilitățile părintești, clarificare diverse situații din domeniul protecției copilului.

Compartiment Autoritate Tutelară:

- 3 adrese noi primite de la Judecătoria/Notariat, privind solicitare de efectuare anchete psihosociale în dosarele având ca obiect: divorț cu minori, exercitarea autorității părintești, numire curator;
- 4 deplasari în teren în vederea efectuării verificărilor, discuții cu părțile din dosare/întocmire raport convorbire telefonică;
- 3 adrese de răspuns/anchete sociale întocmite și transmise instituțiilor solicitante (divorț cu minori, stabilire domiciliu minor);
- Relații cu publicul la sediul instituției, dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială în domeniul autorității tutelare;
- Monitorizare program de vizită stabilit de către instanță pentru preluare /predare/găzduire minor în perioada de weekend 18-20.10.2024 (vineri, sâmbătă, duminică).

Compartiment Expert pentru Problemele Romilor

- O adresă nouă de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” cu privire la solicitarea de anchete sociale referitoare la situația unor minori aflați în familie și verificarea situației a **8 minori/familii**, care au acumulat absențe nemotivate de la începutul anului școlar;
- Raport convorbire telefonică cu reprezentanți ai maternităților din cadrul unităților sanitare din Cluj Napoca, referitoare la înregistrare tardivă persoană adultă din Năvodari;
- Discuții cu mama minorei referitoare la situația medicală a fiicei sale și situația actuală;

- Pregătirea mapei cu documente DAS și relația cu compartimentele instituției.

Centru de zi pentru copii (CZC)

În prezent, se află în evidența centrului **31 de beneficiari (copii)**: 11 sunt incluși în grupa gimnazială, iar 19 - grupa primară: 5 - consiliere psihologică (4 copii sunt beneficiari interni, 1 - extern) ;

- Inițierea procesului de prelungire a unui contract de acordare servicii, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii, prin cerere de prelungire contract și minuta de informare ROF;
- Inițierea demersurilor de încetare a unui contract de acordare servicii, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii, prin decizie de închidere a cazului și referatul privind încetarea acordării serviciilor;
- Realizarea etapei de reevaluare, programului personalizat de intervenție și fișei de servicii, fișe de monitorizare, raport trimestrial de evaluare a PPI pentru 3 beneficiari al serviciilor acordate de Centrul de Zi pentru Copii.

Derularea activităților educaționale și de recreere

- Copiii au participa în intervalul 9-15, diferențiat, deoarece cei înscriși la Școala nr 1 și Școala nr. 3 s-au bucurat de programul Școala Altfel, iar cei de la Școala nr. 2 au frecventat cursurile cu program școlar obișnuit;
- Sprijin efectuare teme;
- Fișe de cultura generală – cetățile, pagini de istorie;
- Activitate instructivă folosind poșta electronică – *”scrie un email prin care să inviți un prieten din altă țară să viziteze Romania”*
- Confecționare semne de carte;
- Jocuri – telefonul fără fir, piară-hârtie-foarfecă;
- Tomapan;
- În data de 24.10.2024, copiii din cadrul centrului împreună cu alți copii din comunitate au participat la spectacolul de teatru ”Igiena orală”, eveniment organizat de o Asociația Culturală ”Georgiana Rusu” în colaborare cu Colegiul Medicilor Stomatologi.

Derularea activităților de asistență medicală primară și hrană

- Zilnic, s-a efectuat triajul epidemiologic al copiilor;
- Monitorizarea stării de sănătate a copiilor pe parcursul derulării activităților zilnice;
- S-au întocmit meniuri pentru fiecare zi a săptămânii;
- S-a asigurat masa caldă și însoțirea copiilor la servirea mesei zilnic, timp în care au fost supravegheați, urmărindu-se apetitul, și întrebați despre preferințele alimentare;
- S-a întocmit referat pentru pachete dulciuri sărbători (Moș Nicolae, Moș Crăciun);
- S-au însoțit copiii la spectacolul de teatru;
- S-au întocmit ordonanțări pentru plata alimentelor pentru copii, aferent lunii Octombrie;
- S-au pregătit spațiile pentru donarea de sânge.

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

- S-a creat cadrul optim, s-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de socializare, petrecerea timpului liber și terapie, în interesul beneficiarilor, în evidența centrului aflându-se **25 de beneficiari**;

- Au fost întocmite actele adiționale pentru prelungirea perioadei contractuale în cadrul CZPV pentru 3 seniori și acordurile de foto-video;
- Au fost actualizate: baza de date, registrul de evidență a cazurilor de abuz și a incidentelor deosebite și registrul de evidență a sesizărilor și reclamațiilor;
- S-au planificat și desfășurat următoarele activități, utilizând tehnici și metode specifice:
 - **socializare și petrecere a timpului liber:** sărbătorirea zilei de naștere a unei doamne beneficiar;
 - **artterapie:** pictură pe ceramică;
 - **educație plastică:** pictură clasică după model : “Maternitate”, “Țărăncuța”, “Romantica”, înrămare lucrare “Maternitate”;
 - **meloterapie:** audiții muzicale de relaxare;
 - **ludoterapie:** joc de table, șah;
 - **completare rebus;**
 - **mozaic venețian:** realizare de către terapeutul ocupațional a lucrărilor “Pace în noi și între noi”, “Crinul alb”; finalizare “Trilogie” și montare pe suport metalici;
- S-au completat zilnic activitățile derulate la sală cu beneficiarii și consemnat prezența acestora la activități în Registrul de Activități Zilnice;
- S-a organizat spațiul CZPV în vederea derulării Campaniei de Donare de Sânge;
- S-au realizat întâlniri de echipă multidisciplinară, în vederea completării fișelor de evaluare și reevaluare, a fișelor de monitorizare și a planurilor de intervenție pentru 5 beneficiari.

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

- Pe fondul suspendării serviciului, a fost efectuată monitorizarea situației seniorilor care momentan primesc sprijin în desfășurarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi din partea rețelei informale;
- A fost înregistrată fișa de monitorizare săptămânală pentru îngrijitorul informal.

Compartiment Management de caz pentru persoane vârstnice

- A fost efectuată corespondență interinstituțională;
- Au fost efectuate deplasări pe teren;
- Au fost redactate rapoarte pe marginea intervențiilor efectuate;
- A fost actualizată baza de date/centralizatorul care cuprinde datele aflate în atenția managementului de caz;
- Se afla în lucru metodologia de evaluare a nevoilor vârstnicului pe baza noilor modificări legislative;
- Elaborare registre specifice de evidență a vârstnicului.

Cantina de Ajutor Social

- **45 de persoane** înscrise (copii și adulți) pentru acordarea a două mese zilnice (prânz și cină);
- **1 dosar nou** - Întocmirea evaluării inițiale, anchetei sociale, planului individualizat de intervenție și referatului de înscriere a unui contract de acordare a serviciilor sociale în cadrul Cantinei de Ajutor Social;
- **1 prelungire** - Inițierea procesului de prelungire a unui contract de acordare servicii în cadrul Cantinei de Ajutor Social prin formular de prelungire și evaluare inițială;

- Primire cereri de acordare tichete sociale, pentru aproximativ 250 de persoane, prin depunerea cererilor aferente si documentelor doveditoare anexate cererii;
- Zilnic, se ține evidența beneficiarilor prezenți la masă.

Programul de Asistență Umanitară (conform OG 96/2024)

- **81 cereri** depuse pentru sumele forfetare, din care
 - o 40 familii
 - o 41 persoane singure
- S-a acordat informare, îndrumare și consiliere pentru persoane refugiate în vederea accesării drepturilor legale.

Igienizarea tuturor spațiilor aferente serviciilor sociale

Acțiunile de igienizare sunt efectuate conform procedurilor de lucru aprobate la nivelul serviciilor sociale și conform recomandărilor de specialitate, cu respectarea normelor de igienă pentru prevenirea riscului de infecție.

Direcția Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri europene – Administrativ

PROIECT ”CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării - finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Mediului pentru proiectele aprobate și finanțate din Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Sub-investiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

- Pentru a se crea premisele demarării lucrărilor de realizare a insulelor ecologice digitalizate a fost începută contractarea studiului de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de construire pentru: 5 insule subterane cu containere individuale, 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc și 27 de insule supraterane cu containere individuale - în total 50 de insule ecologice ultramoderne.

PROIECT „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN ORAȘUL NAVODARI”

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost demarată elaborarea documentațiilor de achiziție, în anul 2024, urmând a se finaliza procedurile de achiziție publică și a se furniza dotările menționate mai-sus pentru toate unitățile de învățământ din orașul Năvodari cu fonduri din PNRR - Apel - ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI

DOTARE SPATII URBALE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAȘ NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de extindere a sistemului de supraveghere și pentru a se realiza montarea băncilor inteligente, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de montare a 226 camere IP noi și 12 camere LPR cu facilitate de recunoaștere număr de înmatriculare, se va reface rețeaua- înlocuire fibră optică rețea pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de fibră optică pe o lungime de 2100 ml, inclusiv accesorii. Totodată, se vor monta 140 de bănci inteligente prevăzute cu minim 2 porturi USB pentru încărcare dispozitive, precum și dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care se va asigura accesul gratuit al populației la internet.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovare energetică a clădirii „CĂMIN NOU LICEU”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare.

- Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „Grădinița nr. 3 – Lumea Florilor”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1254,50 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 539,50 mp.. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 630 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 299 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 40 w și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate și se vor monta două pompe de căldură apă-aer. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu

sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza inclusiv prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

- Stadiul proiectului: A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Creșei nr. 20 Năvodari, a fost contractat și elaborat studiul de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1003,60 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 143 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut.

- Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1500 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALĂ ZONA MAMAIA – SAT ORAȘ NĂVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: A fost realizat Studiul de Fezabilitate după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării; finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. În anul 2024, se va semna contractul de finanțare, se va elabora proiectul tehnic și se va încheia contractul de lucrări în vederea începerii execuției lucrărilor de amenajare a tramei stradale în cartierul Midia-Sat, lucrări care vor fi finalizate în cel mult 8 luni de la data începerii.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năvodari, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori, după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 1

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul NĂVODARI, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin

termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANȚEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

- **Stadiul proiectului:** În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila. Proiectul tehnic a fost aprobat și au fost demarate lucrările.

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 39789/14.03.2023. S-a realizat organizarea de șantier și au fost executate următoarele lucrări pe strada Plopilor, Strada Recoltei, strada Corbului, strada Nufierilor: **Lucrări de amenajare a terenului; Lucrări executate pe strada Plopilor:** lucrări de decapare și frezare; lucrări de execuție casete drum; lucrări de amenajare trotuare; lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia, pe traseul canalizării; lucrări de execuție pista de bicicliști; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil și turnare asfalt bituminos în zona pistei de bicicliști; **Lucrări executate pe strada Corbului:** lucrări de execuție pat de piatră; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Nufierilor:** lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia; lucrări de execuție borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de siguranță circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Recoltei:** lucrări de amenajare trotuare; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție pista bicicliști.

- În anul 2024, se va avea în vedere asfaltarea străzii Nufierilor, str. Albinelor, str. Constanței și străzii Rândunelelor, precum și construirea primei autogări în orașul Năvodari pe strada Constanței.

PROIECT „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRINPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului*:** Până în prezent, s-a semnat contractul de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic - indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat și fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

- Conform proiectului, structura clădirii existente este formată din cadre din beton armat 25x40cm și 45x45cm și structura din zidărie portanta cu sămburi 25*25 cm și centuri 25*25. Corpul existent prezintă: fundații: continue sub pereții de beton de la nivelul subsolului. Acestea sunt amplasate pe o berna de loess; planșee din beton armat 13cm. Închideri: la exterior zidărie din cărămidă porotherm 36.5cm, termoizolație polistiren expandat clasa de reacție la foc B2sd0, de 10 cm grosime; la interior zidărie de cărămidă 15 și 25cm.

- A fost demarată, conform proiectului tehnic aprobat, realizarea recompartimentării interioare

pentru a corespunde necesarului de spații, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente.

- În grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea obiectelor sanitare și accesoriilor acestora. A fost începută realizarea finisajelor interioare (gresie, faianță, vopsitorii lavabile). La subsol, se va menține funcțiunea de adăpost de protecție civilă, grup sanitar, cale de acces, ieșire de urgență și casa scării.

- A fost demarată refacerea finisajelor și în aceste spații, după cum urmează: în spațiile de adăpostire s-a menținut betonul sclivisit, iar în grupurile sanitare s-a montat pardoseala din gresie antiderapantă cu grosimea minimă de 6 mm; pereții și tavanele se finisează cu vopsea lavabilă; în grupul sanitar, până la cota de 2.1m. se va monta faianță de culoare albă. De la parter la etajul 2, compartimentările și refacerile de finisaje interioare și exterioare au fost demarate în ceea ce privește: lucrări de demolare pereți în zona axului 3 pentru a se realiza legătură cu corpul nou de școală (Corp B). Golul a fost abordat cu stâlpișori din beton armat, în conformitate cu precizările din expertiza tehnică și proiectul de rezistență; pereții de compartimentare în zona grupurilor sanitare sau a spațiilor administrative (cancelarie) se realizează din gips carton.

- Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate și finalizate următoarele operațiuni: Săpararea platformei corespunzătoare zonei nou amenajate; Turnare blocuri de beton pentru stâlpii metalici și soclu de beton; Așternere balast cu grosime variabila (min 20cm), granulație 31; Așternere piatră spartă cu grosime variabila (min. 10 cm), granulație 40; Turnare placa de beton armat 10 cm; Au fost executate fermele metalice aferente construcției Sălii de sport.

- Au fost executate, deopotrivă lucrările privitoare la:

Corp A – au fost executate următoarele lucrări: au fost executați stâlpii și buiandrugi pentru consolidare corp existent; dezafectare elemente de finisaj existente; refacere tencuieli pereți și tavane; dezafectare tâmplărie PVC și montare tâmplărie PVC nouă; placare pereți exteriori cu vată minerală de 10 cm; execuție lucrări electrice pe partea de curenți slabi; s-au executat lucrări de consolidare a clădirii. Procentual, lucrările au fost executate după cum urmează: S-au tencuit pereții – 95%; S-au realizat tavanele de rigips – 80%; S-a montat tâmplăria exterioara din aluminiu – 95%; S-a montat gresie – 50%; S-amontat faianță – 95%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 95%; S-au realizat instalațiile de curenți slabi – 95%; S-au realizat instalațiile termice – 70%; S-au realizat instalațiile sanitare – 70%; S-a realizat termohidroizolația acoperiș – 80%; S-a realizat termosistemul pereților exteriori – 80%.

Corp B – a fost executată perna din piatră spartă; a fost executate fundații; au fost executate hidroizolații fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; a fost executata pardoseală parter; a fost executată armarea stâlpi structură parter +placa peste parter (+3,40); a fost executată betonarea stâlpilor structură parter; a fost executată cofrarea, armarea, și betonarea planșeu cotă +3.40; a fost executată betonare stâlpi etaj 1, între cotele 3,40-6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare, betonare planșeu peste etajul 1 cota +6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare stâlpi etaj 2 între cotele +6,90 -+ 8,40. Procentual, lucrările la corpul B au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile de zidărie – 90%; S-a turnat sapa la parter; S-au realizat tencuielile interioare (parter + etaj I); S-a realizat hidroizolația la terasa – 70%; S-a realizat tâmplăria exterioara (ferestre) – 40%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 100%;

Corp C – a fost executată perna din piatră spartă; au fost executate fundații; au fost executate lucrări de armare și betonare fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; au fost executate pardoseli la parter; au fost executate lucrări de armare stâlpi structură parter; cofrare, armare, betonare stâlpi structură între cotele 0,00 – 3,30;

cofrare, armare, betonare grinzi cota + 3,30; cofrare, armare stâlpi între cotele + 3,30 - +6.80; execuție grindă perimetrală cota +3,30; execuție lucrări de betonare grinzi cota +6,90; execuție betonare stâlpi între cotele +3,30- +6,80. Procentual, lucrările la corpul C au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile exterioare (zidărie bca) – 90%; S-a turnat sapa – 100%; S-a realizat acoperișul (structura metalică+panouri sandwich) – 100%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 90%.

PROIECT „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

- **Stadiul proiectului:** Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat, fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către reprezentanții ADRSE Brăila și au fost demarate lucrările de construcții.

- Până la acest moment, procentual, lucrările la au fost executate după cum urmează: Lucrări de construcții – 41 %; Lucrări de modernizare la parter – 36,10%; Lucrări de modernizare la etaj 1 – 28,02%; Lucrări de modernizare la etaj 2 – 36%; Lucrări de modernizare la etaj 3 – 37,06%; Lucrări de modernizare sala de spectacole – 26%.

- **Lucrări realizate:** lucrări de execuție tencuieli exterioare driscuite la stâlpi și pereți, executate manual din mortar M 10-T la nivel P și etaj 2; lucrări executate: lucrări de desfacere și evacuare materiale din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare trepte interioare acces la fiecare nivel; lucrări de desfacere și evacuare instalații sanitare și termice din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare pardoseli terase exterioare circulabile; lucrări de desfacere și evacuare hidroizolații la terasele circulabile și necirculabile; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade acolo unde este necesară înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție glet de var aplicate manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane la nivel parter; lucrări de execuție vopsitorii cu vopsea emailată peste structura metalică din sala de spectacole; lucrări de execuție izolație la terase circulabile și necirculabile; lucrări de execuție termoizolații la terase circulabile și necirculabile prin turnarea de sape de beton de panta; lucrări de izolații la terase necirculabile peste sapa din beton de panta; lucrări de desfacere și evacuare tavane false din gips carton; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade, acolo unde necesită înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție tencuieli interioare driscuite și pereți, executate manual din mortar M10-T la nivel parter și etaj 2; lucrări de execuție glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane, la nivel etaj 2; lucrări de execuție confecții metalice/balustrazi la nivel parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și lucrări de execuție/protecție la parapeteți la nivel de terasa peste etaj 2 și peste terasa etaj 3 din confecții metalice/balustrazi; lucrări de pregătire suport pentru tencuiala decorativă la fațade; aplicare strat de amorsa înainte de tencuiala decorativă; lucrări de execuție tencuiala decorativă la fațade; lucrări de curățare travertin prin șlefuire cu panza abrazivă; lucrări de impermeabilizare travertin după șlefuire și aplicare strat de lac protector; lucrări de execuție instalații electrice; lucrări de montare cutii hidranți interioari; lucrări de vopsitorie mană curentă la terase; lucrări de instalații electrice – 27,05%; instalare sistem de semnalizare și detecție incendii; montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 65,82%; lucrări modernizare a clădirii la exterior – 72%.

PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

- Stadiul proiectului: proiectul se află în evaluare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

PROIECTE DE ANVERGURĂ CIVICĂ SAU SOCIALĂ:

- **„ECOvocacy”** - este depus și implementat în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul se implementează în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Constanța, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” și Circular Waves din Norvegia. Proiectul reprezintă un parteneriat între tinerii din orașul Năvodari și administrația locală – Primăria Orașului Năvodari.

- **„Cicloturism la Dunărea De Jos”**, codul proiectului: C11-PI1-10, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova -Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - Partener 27- în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la nivelul orașului Năvodari, în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete amenajate din fonduri europene. A fost semnat contractul de finanțare urmând ca în anul 2024 să se demareze implementarea acestuia și execuția lucrărilor de investiții. Valoarea totală a proiectului este de 57 de milioane euro.

- Obiectivul proiectului „CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS” îl reprezintă amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.

Club Sportiv Năvodari

Secția de lupte:

- Meteora (Grecia), între 25 și 27 octombrie, 9 sportivi de la CS Năvodari participă la acest turneu internațional pentru juniori. Antrenor Ionuț Jidovu, Georgios Papazou.

Secția de box:

- Câmpia Turzii, 6 pugiliști de la CS Năvodari participă în perioada 21-27 octombrie, la Campionatul Național de box cadeți. Antrenori Ferodin Ablalim, Marcel Jipeanu.

Secția de fotbal:

- Echipa de seniori, sâmbătă, 26 octombrie, ora 13, meci din Liga a 4-a, CSO Murfatlar - CS Năvodari. Antrenor Constantin Funda.

-Echipa de juniori A1, sâmbătă, 26 octombrie, ora 11, meci din Liga a 4-a, CSO Murfatlar - CS Năvodari. Antrenor Ciprian Cazan.

-Echipa de juniori B1, duminică, 27 octombrie, ora 13, CS Năvodari – Athletic Constanța. Antrenor Constantin Gechereanu.

-Echipa de juniori E2, vineri, 25 octombrie, ora 17, Black Sea Năvodari - CS Năvodari. Antrenor Ionuț Crînganu.

-Echipa de juniori E3, sâmbătă, 26 octombrie, ora 10,30 Academia de Fotbal Constanța - CS Năvodari. Antrenor Nicolae Tudorici.

-Echipa de juniori C, Seria Nord, vineri, 25 octombrie, ora 19,30 CS Năvodari – Black Sea Năvodari. Antrenor Adrian Manea.