

## Raport de activitate săptămâna 08-10 ianuarie 2025

### Direcția Poliția Locală

- 33 sesizări telefonice primite (prin apel 112 și WhatsApp) și 33 rezolvate;
- Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front Canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic;
- 19 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane;
- 22 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari;
- Distribuirea de materiale informative (pliante și afișe) = zilnic;
- Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice = zilnic;
- Activități specifice privind parcul auto;
- Efectuare filtre rutiere;
- Verificarea cartierului GS Peninsula = zilnic;
- Acordare sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina;
- Verificarea căminelor de pe str. Cabanei și str. Sănătății = zilnic;
- Patrularea pe zonele de competență conform planificării = zilnic;
- Participarea la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic;
- Activități specifice privind Sărbătoarea Botezului Domnului;
- Împărțirea de flayere privind evidența persoanelor = zilnic;
- Aplicarea de afișe de avertizare la auto oprite neregulamentar = zilnic;
- Verificarea actelor de identitate expirate = zilnic;
- 14 persoane juridice și 19 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari;
- 6 petiții înregistrate și 14 sesizări soluționate;
- Procese-verbale trimise spre afișare=15;
- Personal de la Evidența Populației însoțit pe teren=1;
- Întocmirea documentelor justificative pentru producerea de pagube patrimoniului Primăriei.

### Direcția Asistență Socială

#### Compartimentul Beneficii de Asistență Socială

- S-au primit cereri pentru indemnizație creștere copil/stimulent de inserție/alocație de stat/alocație de stat pentru cetățeni ucraineni (45 cereri);
- S-au primit și înregistrat cereri pentru stabilirea dreptului la venitul minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (3 cereri);

- S-au efectuat anchete sociale pentru stabilirea dreptului la venitul minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (3 anchete);
- S-au primit și înregistrat cereri pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2024-martie 2025 și a suplimentului lunar de energie, conform prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (2 cereri);
- S-a transmis către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, situația lunii decembrie 2024 privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului lunar pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- S-au distribuit către destinatari tichetele sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind acordarea stimulentei educaționale (3 tichete).

### **Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap**

- S-a întocmit documentația pentru angajarea unui asistent personal pentru o persoană adultă cu handicap grav (2 persoane);
- S-a întocmit documentația pentru prelungirea contractelor individuale de muncă a asistenților personali (1 persoană);
- S-a întocmit documentația pentru încetarea de drept a contractelor individuale de muncă a asistenților personali (2 persoane);
- S-a întocmit documentația pentru stabilirea salariilor de bază ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, conform prevederilor H.G. nr. 1.506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- S-a întocmit documentația pentru modificarea cuantumului indemnizației lunare de handicap prevăzută de Legea nr. 448/2006, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- S-au eliberat adeverințe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, pentru șomaj, medic, decont carburant, rovinietă, eliberare bilete și legitimații de transport) la solicitarea asistenților personali;
- S-a întocmit documentația pentru încetarea indemnizației lunare de handicap, ca urmare a expirării valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap (1 persoană);
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (4 anchete);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea reevaluării asistenților personali pentru copii și persoane adulte cu handicap conform Legii nr. 448/2006 (1 caz);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea monitorizării copiilor cu handicap grav conform Legii nr. 448/2006 (1 caz);
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap/orientării școlare a copiilor la solicitarea reprezentanților legali ai acestora (1 anchete).
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea angajării unui asistent personal pentru o persoană adultă cu handicap grav (1 persoană).

### **Compartiment Protecția Copilului:**

- 3 noi adrese primite de la DGASPC Constanța și Avocatul Poporului privind solicitarea de verificări pentru: copil cu comportament deviant, caz de violență domestică, situație statistică privind situația copiilor aferenta trim. IV 2024;
- 5 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate de DGASPC Constanța, monitorizarea situației copiilor și a familiilor acestora și întocmirea rapoartelor aferente;
- 2 adrese de răspuns întocmite și transmise DGASPC: situație statistică referitoare la copiii exploatați prin muncă, evaluare situație copil cu comportament deviant, comunicare prin e-mail cu birul asistentă socială din spital referitoare la situația conflictuală dintre părinții divorțați ai unui copil cu probleme de sănătate;
- Notificare scrisă a unui părinte care intenționează să plece la muncă în străinătate și eliberarea dovezii în acest sens de către instituție;
- Relații cu publicul în domeniul protecției copilului și a familiei: drepturi și obligații părinți / drepturi copil, clarificare situație școlară/ locuință minor etc.

### **Compartiment Autoritate Tutelară:**

- 10 adrese noi primite de la Judecătoria și Parchet privind întocmirea rapoartelor psihosociale în dosarele de divorț având ca obiect: divorț cu minori, exercitarea autorității părintești, stabilire domiciliu minor, tutela specială/consiliere judiciară;
- 8 vizite în teren pentru verificarea situației minorilor și a familiilor acestora, în vederea întocmirii anchetelor psihosociale;
- 6 adrese de răspuns /anchete sociale redactate și transmise instituțiilor solicitante, respectiv: Judecătoria, Notariate, Parchet;
- Relații cu publicul în domeniul autorității tutelare: convorbiri cu părțile din dosare, informare privind procedura de divorț cu minori prin notariat/instanță, informare și consiliere privind obligațiile și drepturile părintești în situația separării/divorțului părinților etc.

### **Compartiment Expert pentru Problemele Romilor**

- 1 adresa primită de la SPCLEP Năvodari pentru efectuare verificări /anchetă socială la locuința unei persoane adulte cu nașterea neînregistrată până în prezent; efectuare vizita în teren, întocmire anchetă socială, împreună cu personalul specializat DAS (document necesar în procedura de înregistrare tardivă a nașterii)
- pregătire mapa documente DAS și corespondența între instituții/compartimente, zilnic.

### **Centru de zi pentru copii (CZC)**

În prezent, se află în evidența centrului **32 de beneficiari (copii)**: 11 sunt incluși în grupa gimnazială, iar 19 - grupa primara, 8 - consiliere psihologica (7 copii sunt beneficiari interni, 1 - extern).

- S-a reluat programul de activități cu copiii, conform programului: 8.45 -12.00 și 12.00 – 15.00;
- S-a întocmit baza de date (beneficiarii centrului) pentru închiderea anului 2024;
- S-a întocmit evidența copiilor înscriși pe tipuri de activități: socio-educative și consiliere psihologică;

- S-a întocmit statistica numărului de beneficiari pe servicii sociale pentru luna decembrie;
- S-a inițiat lucrul pe Raportul de activitate pentru anul 2024;
- Întocmirea listei cu beneficiarii pentru care a încetat acordarea serviciilor în cadrul CZC, perioada 01.07.2024 – 31.12.2024.

### **Activitățile educaționale:**

- Încă din primele zile ale noului an școlar, atât copiii din învățământul primar, cât și cei din gimnaziu care frecventează centrul de zi au avut teme de lucru.
- Aceștia au primit fișe individuale, adaptate în funcție de anul școlar în care se află, pentru a consolida cunoștințele de bază. Elevii din clasele primare au lucrat la fișe specifice pentru tabla înmulțirii și împărțirii, iar cei din gimnaziu au avut teme mai complexe, toate având scopul de a le reaminti și fixa noțiunile esențiale necesare progresului lor educațional.

### **Activitățile de recreere și socializare:**

- **„Povestiri la Gura Sobei”** S-a desfășurat o activitate de relaxare și acomodare, după vacanța de iarnă. Atât copiii de învățământ primar, cât și cei de gimnaziu s-au strâns în jurul mesei, într-o atmosferă caldă și relaxantă. Această primă zi a fost dedicată povestirii și poveștilor amuzante din vacanța de iarnă, fiecare copil împărtășind cele mai interesante sau amuzante întâmplări trăite. Copiii s-au destins și reconectat, pregătindu-se pentru un nou început.
- **„Calendarul Viselor”** - Ziua de 9 ianuarie a fost una constructivă și plină de planuri pentru viitor. Împreună cu copiii, atât cei de învățământ primar, cât și cei de gimnaziu, s-a realizat o agendă pentru anul 2025. Au discutat despre dorințele fiecăruia pentru acest an, despre priorități și obiectivele pe care le-au avut în minte. Fiecare beneficiar a avut ocazia să împărtășească gândurile sale, iar agenda comună a devenit un ghid al viselor și planurilor pentru anul în curs.
- **„Despărțirea de Sărbători”**- Împreună cu copiii de gimnaziu, s-au strâns decorațiunile de Crăciun și s-a reorganizat spațiul de joc. În timpul acestei activități, am discutat despre cum putem îmbunătăți spațiul și ce schimbări ar putea aduce un plus de bucurie. Am creat împreună o listă de idei și propuneri pentru activitățile și proiectele din anul 2025. În același timp, copiii de învățământ primar au participat la o activitate relaxantă și plăcută, desfășurată într-o atmosferă calmă, menită să aducă bucurie și liniște după zilele de sărbătoare.

### **Consiliere psihologica**

În prezent, beneficiază de activitatea de consiliere psihologică individuală un număr de 8 copii.

- Ședințe de **consiliere psihologică individuală** – vizând: creșterea capacității de gestionare a emoțiilor în situația plecării unui părinte în străinătate și a gestionării pierderii prin deces a unuia dintre părinți, stimulare cognitivă;
- **Dezvoltare personală de grup** - Ciclu Gimnazial - cu activitatea „*Retrospectivă 2024 - ce calități vrem să păstrăm și de ce defecte vrem să scăpăm*”, - pentru creșterea conștientizării și implicării în activitățile desfășurate și creșterea încrederii în sine;
- Completare documente în dosarele de servicii ale beneficiarilor.

### **Activitatea de asistenta medicala**

- S-a efectuat triajul epidemiologic al copiilor, urmărindu-se temperatura, semne sau simptome de boli acute sau infectocontagioase, elemente de pediculoza, igiena vestimentara și corporala;
- S-a monitorizat starea de sănătate a copiilor pe parcursul derulării activităților zilnice;
- S-a stabilit meniul pentru săptămâna în curs;
- S-a asigurat masa caldă și însoțirea copiilor la servirea mesei, zilnic, în programul stabilit -11:30 - grupa de gimnaziu și 12:10 gupa primară, dar și în funcție de orarul școlar, timp în care au fost supravegheați, urmărindu-se apetitul și întrebați despre preferințele alimentare;
- S-a întocmit fișa de prezență a copiilor ce servesc masa în centru și procese-verbale de redistribuire meniuri pentru copii se au lipsit;
- Întocmire referat alimente pentru luna februarie;
- Verificare listele de SEAP - alimente, întocmire notă de comandă și propunere de angajare pentru achiziționarea acestora, necesare preparării mesei calde pentru luna ianuarie;
- Ordonanțare de plată pentru alimentele din luna decembrie, precum și propuneri de diminuări pentru lunile noiembrie și decembrie;
- Aranjarea și etichetarea spațiului pentru încălzăminte a copiilor.

### **Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)**

În evidența centrului se află **24 de beneficiari**;

- A fost susținută ora de socializare;
- A fost efectuată diagnoza socială pentru 5 beneficiari CZPV. În acest sens, au fost efectuate: convorbiri telefonice, întrevederi/informări și au fost completate: note de informare, fișele de evaluare/reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;
- S-a creat cadrul optim, s-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de socializare, petrecerea timpului liber și terapie, în interesul beneficiarilor.

**Activitățile săptămânale derulate (utilizand tehnici și metode specifice):**

- **socializare și petrecere a timpului liber:** "2025 - La mulți ani !- gânduri, urări și rugăciune pentru Noul An"; discuții libere, pe teme diverse, la o cafea;
- **ergoterapie:** constituire album foto al unui domn beneficiar (cu fotografiile fiilor plecați din țară);
- **meloterapie:** audiții muzicale de relaxare;
- **ludoterapie:** joc de table și șah;
- **completare rebus;**
- **expresie verbală:** descifrare metafore din mesajul "Urări de 1 Ianuarie 1968, a artistului belgian Jacques Borel;
- S-au completat, zilnic, activitățile derulate la sală cu beneficiarii și consemnat prezența acestora la activități în Registrul de Activități Zilnice.

### **Unitate de îngrijire la domiciliu**

- Au fost acordate servicii de îngrijire la domiciliu pentru 3 seniori. A fost acordat sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi: cumpărături, menaj, socializare, etc;
- Au fost calculate contribuțiile (în avans) beneficiarilor pentru serviciile ce vor fi asigurate în cursul lunii ianuarie 2025.

### **Îngrijire personală prin îngrijitorul informal**

- Au fost înregistrate fișele de monitorizare săptămânale;
- A fost întocmit pontajul aferent lunii decembrie 2024;
- S-a efectuat Act Adicional pentru îngrijitorul informal ca urmare a modificării legislative privind salariul minim brut la nivel național.

### **Compartiment Management de caz pentru persoane vârstnice**

- A fost efectuată monitorizare;
- S-a luat în evidența (referire) a unui vârstnic aflat într-o situație de dificultate din evidența VMI.

### **Cantina de Ajutor Social**

- **45** beneficiari în cadrul Cantinei de Ajutor Social;
- Inițierea procesului de înscriere în cadrul cantinei de ajutor social pentru 1 beneficiar prin planul individual de intervenție și evaluare inițială;
- Întocmirea notelor de plată și a fișelor de calcul pentru 3 beneficiari ai cantinei, constând în contribuțiile de 30% din venitul propriu pentru luna februarie 2025;
- Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli, ordonanțarea de plata și borderoul cu beneficiari subvenționați prin HCL 73/2022 pentru luna decembrie 2024;
- Realizare raportul general pe serviciul Cantina de Ajutor Social pentru anul 2024.

### **Programul de Asistență Umanitară, conform OG 96/2024**

- **28 cereri** noi depuse;
- 2 cereri refuzate la plată;
- S-a acordat informare, îndrumare și consiliere pentru persoane refugiate, în vederea accesării drepturilor legale.

## **Direcția Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri europene – Administrativ**

### **PROIECT ”CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării - finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Mediului pentru proiectele aprobate și finanțate din Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Sub-investiția II.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

- Pentru a se crea premisele demarării lucrărilor de realizare a insulelor ecologice digitalizate a fost începută contractarea studiului de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de construire pentru: 5 insule subterane cu containere individuale, 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc și 27 de insule supraterane cu containere individuale - în total 50 de insule ecologice ultramoderne.

## **PROIECT „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN ORAȘUL NAVODARI”**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost demarată elaborarea documentațiilor de achiziție, în anul 2024, urmând a se finaliza procedurile de achiziție publică și a se furniza dotările menționate mai-sus pentru toate unitățile de învățământ din orașul Năvodari cu fonduri din PNRR - Apel - ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

## **EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBALE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEMEINTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAȘ NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANTA**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de extindere a sistemului de supraveghere și pentru a se realiza montarea băncilor inteligente, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrărilor de montare a 226 camere IP noi și 12 camere LPR cu facilitate de recunoaștere număr de înmatriculare, se va reface rețeaua- înlocuire fibră optică rețea pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de fibră optică pe o lungime de 2100 ml, inclusiv accesorii. Totodată, se vor monta 140 de bănci inteligente prevăzute cu minim 2 porturi USB pentru încărcare dispozitive, precum și dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care se va asigura accesul gratuit al populației la internet.

## **RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „CĂMIN NOU LICEU”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare.

- Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei –

partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „Grădinița nr. 3 – Lumea Florilor”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1254,50 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 539,50 mp.. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 630 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 299 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor



de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 40 w și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate și se vor monta două pompe de căldură apă-aer. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza inclusiv prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI**

- Stadiul proiectului: A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Creșei nr. 20 Năvodari, a fost contractat și elaborat studiul de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1003,60 mp. și bordarea golurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 143 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut.

- Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1500 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

**PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALĂ ZONA MAMAIA – SAT ORAȘ NĂVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”**

**Stadiul proiectului:** A fost realizat Studiul de Fezabilitate după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării; finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. În anul 2024, se va semna contractul de finanțare, se va elabora proiectul tehnic și se va încheia contractul de lucrări în vederea începerii execuției lucrărilor de amenajare a tramei stradale în cartierul Midia-Sat, lucrări care vor fi finalizate în cel mult 8 luni de la data începerii.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năvodari, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori, după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 1**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul NĂVODARI, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori după cum urmează: izolarea termică a fațadei -

parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

### **PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANȚEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021**

- **Stadiul proiectului:** În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila. Proiectul tehnic a fost aprobat și au fost demarate lucrările.

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 39789/14.03.2023. S-a realizat organizarea de șantier și au fost executate următoarele lucrări pe strada Plopilor, Strada Recoltei, strada Corbului, strada Nufierilor: **Lucrări de amenajare a terenului; Lucrări executate pe strada Plopilor:** lucrări de decapare și frezare; lucrări de execuție casete drum; lucrări de amenajare trotuare; lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia, pe traseul canalizării; lucrări de execuție pista de bicicliști; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil și turnare asfalt bituminos în zona pistei de bicicliști; **Lucrări executate pe strada Corbului:** lucrări de execuție pat de piatră; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Nufierilor:** lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia; lucrări de execuție borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Recoltei:** lucrări de amenajare trotuare; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție pista bicicliști.

- În anul 2024, se va avea în vedere asfaltarea străzii Nufierilor, str. Albinelor, str. Constanței și străzii Rândunelelor, precum și construirea primei autogări în orașul Năvodari pe strada Constanței.

### **PROIECT „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020**

- **Stadiul proiectului\*:** Până în prezent, s-a semnat contractul de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică, fiind primită și analizată

documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic - indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat și fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

- Conform proiectului, structura clădirii existente este formată din cadre din beton armat 25x40cm și 45x45cm și structura din zidărie portanta cu sămburi 25\*25 cm și centuri 25\*25. Corpul existent prezintă: fundații: continue sub pereții de beton de la nivelul subsolului. Acestea sunt amplasate pe o berna de loess; planșee din beton armat 13cm. Închideri: la exterior zidărie din cărămidă porotherm 36.5cm, termoizolație polistiren expandat clasa de reacție la foc B2sd0, de 10 cm grosime; la interior zidărie de cărămidă 15 și 25cm.

- A fost demarată, conform proiectului tehnic aprobat, realizarea recompartimentării interioare pentru a corespunde necesarului de spații, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente.

- În grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea obiectelor sanitare și accesoriilor acestora. A fost începută realizarea finisajelor interioare (gresie, faianță, vopsitorii lavabile). La subsol, se va menține funcțiunea de adăpost de protecție civilă, grup sanitar, cale de acces, ieșire de urgență și casa scării.

- A fost demarată refacerea finisajelor și în aceste spații, după cum urmează: în spațiile de adăpostire s-a menținut betonul sclivisit, iar în grupurile sanitare s-a montat pardoseala din gresie antiderapantă cu grosimea minimă de 6 mm; pereții și tavanele se finisează cu vopsea lavabilă; în grupul sanitar, până la cota de 2.1m. se va monta faianță de culoare albă. De la parter la etajul 2, compartimentările și refacerile de finisaje interioare și exterioare au fost demarate în ceea ce privește: lucrări de demolare pereți în zona axului 3 pentru a se realiza legătură cu corpul nou de școală (Corp B). Golul a fost abordat cu stâlpișori din beton armat, în conformitate cu precizările din expertiza tehnică și proiectul de rezistență; pereții de compartimentare în zona grupurilor sanitare sau a spațiilor administrative (cancelarie) se realizează din gips carton.

- Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate și finalizate următoarele operațiuni: Săpararea platformei corespunzătoare zonei nou amenajate; Turnare blocuri de beton pentru stâlpii metalici și soclu de beton; Așternere balast cu grosime variabilă (min 20cm), granulație 31; Așternere piatră spartă cu grosime variabilă (min. 10 cm), granulație 40; Turnare placa de beton armat 10 cm; Au fost executate fermele metalice aferente construcției Sălii de sport.

- Au fost executate, deopotrivă lucrările privitoare la:

**Corp A** – au fost executate următoarele lucrări: au fost executați stâlpii și buiandrugi pentru consolidare corp existent; dezafectare elemente de finisaj existente; refacere tencuieli pereți și tavane; dezafectare tâmplărie PVC și montare tâmplărie PVC nouă; placare pereți exteriori cu vată minerală de 10 cm; execuție lucrări electrice pe partea de curenți slabi; s-au executat lucrări de consolidare a clădirii. Procentual, lucrările au fost executate după cum urmează: S-au tencuit pereții – 95%; S-au realizat tavanele de rigips – 80%; S-a montat tâmplăria exterioara din aluminiu – 95%; S-a montat gresie – 50%; S-a montat faianță – 95%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 95%; S-au realizat instalațiile de curenți slabi – 95%; S-au realizat instalațiile termice – 70%; S-au realizat instalațiile sanitare – 70%; S-a realizat termohidroizolația acoperiș – 80%; S-a realizat termosistemul pereților exteriori – 80%.

**Corp B** – a fost executată perna din piatră spartă; a fost executate fundații; au fost executate hidroizolații fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; a fost executată pardoseala parter; a fost executată armarea stâlpi structură parter +placa peste parter (+3,40); a fost executată betonarea stâlpilor structură parter; a fost executată cofrarea, armarea, și betonarea planșeu cotă +3.40; a fost executată betonare stâlpi etaj 1, între cotele

3,40-6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare, betonare planșeu peste etajul 1 cota +6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare stâlpi etaj 2 între cotele +6,90 -+ 8,40. Procentual, lucrările la corpul B au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile de zidărie – 90%; S-a turnat sapa la parter; S-au realizat tencuielile interioare (parter + etaj I); S-a realizat hidroizolația la terasa – 70%; S-a realizat tâmplăria exterioara (ferestre) – 40%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 100%;

**Corp C** – a fost executată perna din piatră spartă; au fost executate fundații; au fost executate lucrări de armare și betonare fundații; au fost executate lucrări de umpluturi de pământ la interior și perimetral; au fost executate pardoseli la parter; au fost executate lucrări de armare stâlpi structură parter; cofrare, armare, betonare stâlpi structură între cotele 0,00 – 3,30; cofrare, armare, betonare grinzi cota + 3,30; cofrare, armare stâlpi între cotele + 3,30 - +6.80; execuție grindă perimetrală cota +3,30; execuție lucrări de betonare grinzi cota +6,90; execuție betonare stâlpi între cotele +3,30- +6,80. Procentual, lucrările la corpul C au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile exterioare (zidărie bca) – 90%; S-a turnat sapa – 100%; S-a realizat acoperișul (structura metalică+panouri sandwich) – 100%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 90%.

## **PROIECT „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRINPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020**

- **Stadiul proiectului:** Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat, fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către reprezentanții ADRSE Brăila și au fost demarate lucrările de construcții.

- Până la acest moment, procentual, lucrările la au fost executate după cum urmează: Lucrări de construcții – 41 %; Lucrări de modernizare la parter – 36,10%; Lucrări de modernizare la etaj 1 – 28,02%; Lucrări de modernizare la etaj 2 – 36%; Lucrări de modernizare la etaj 3 – 37,06%; Lucrări de modernizare sala de spectacole – 26%.

- **Lucrări realizate:** lucrări de execuție tencuieli exterioare driscuite la stâlpi și pereți, executate manual din mortar M 10-T la nivel P și etaj 2; lucrări executate: lucrări de desfacere și evacuare materiale din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare trepte interioare acces la fiecare nivel; lucrări de desfacere și evacuare instalații sanitare și termice din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare pardoseli terase exterioare circulabile; lucrări de desfacere și evacuare hidroizolații la terasele circulabile și necirculabile; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade acolo unde este necesară înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție glet de var aplicate manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane la nivel parter; lucrări de execuție vopsitorii cu vopsea emailata peste structura metalica din sala de spectacole; lucrări de execuție izolație la terase circulabile și necirculabile; lucrări de execuție termoizolații la terase circulabile și necirculabile prin turnarea de sape de beton de panta; lucrări de izolații la terase necirculabile peste sapa din beton de panta; lucrări de desfacere și evacuare tavane false din gipscarton; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade, acolo unde necesita înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție tencuieli interioare driscuite și pereți, executate manual din mortar M10-T la nivel parter și etaj 2; lucrări de execuție glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți,

stâlpi, tavane, la nivel etaj 2; lucrări de execuție confecții metalice/balustrazi la nivel parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și lucrări de execuție/protecție la parapeti la nivel de terasa peste etaj 2 și peste terasa etaj 3 din confecții metalice/balustrazi; lucrări de pregătire suport pentru tencuiala decorativa la fațade; aplicare strat de amorsa înainte de tencuiala decorativă; lucrări de execuție tencuiala decorativa la fatade; lucrări de curățare travertin prin șlefuire cu panza abraziva; lucrări de impermeabilizare travertin după șlefuire și aplicare strat de lac protector; lucrări de execuție instalații electrice; lucrări de montare cutii hidranți interiori; lucrări de vopsitorie mana curenta la terase; lucrări de instalațiile electrice – 27,05%; instalare sistem de semnalizare și detecție incendii; montaj, utilaje, echipamente tehnologice si funcționale – 65,82%; lucrări modernizare a clădirii la exterior – 72%.

## **PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**

- Stadiul proiectului: proiectul se află în evaluare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

### **PROIECTE DE ANVERGURĂ CIVICĂ SAU SOCIALĂ:**

- „**ECOVocacy**” - este depus și implementat în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul se implementează în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Constanța, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” și Circular Waves din Norvegia. Proiectul reprezintă un parteneriat între tinerii din orașul Năvodari și administrația locală – Primăria Orașului Năvodari.

- „**Cicloturism la Dunărea De Jos**”, codul proiectului: C11-PI1-10, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova -Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - Partener 27- în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la nivelul orașului Năvodari, în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete amenajate din fonduri europene. A fost semnat contractul de finanțare urmând ca în anul 2024 să se demareze implementarea acestuia și execuția lucrărilor de investiții. Valoarea totală a proiectului este de 57 de milioane euro.

- Obiectivul proiectului „CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS” îl reprezintă amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.