

## Raport de activitate săptămâna 17-21 februarie 2025

### Direcția Poliția Locală

- 22 sesizări telefonice primite (prin apel 112 și WhatsApp) și 22 rezolvate;
- 16 sancțiuni contravenționale constatate/ aplicate;
- 19 sancțiune contravențională comunicată la domiciliu;
- Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front Canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic;
- 57 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane;
- 28 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari;
- Distribuirea de materiale informative (pliante și afișe) = zilnic;
- Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea, staționarea, tonajul și circulația pe sensurile unice = zilnic;
- Activități specifice privind parcul auto;
- Fluidizare circulație în zona unităților de învățământ;
- Activități specifice privind asfaltarea pe str. Rândunelelor și str. Constanței;
- Însoțire reprezentanți ASPA, în vederea capturării câinilor=2;
- Verificarea cartierului GS Peninsula = zilnic;
- Verificarea căminelor de pe str. Cabanei și str. Sănătății = zilnic;
- Patrularea pe zonele de competență conform planificării = zilnic;
- Participarea la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic;
- Împărțirea de flayere privind evidența persoanelor = zilnic;
- Aplicarea de afișe de avertizare la auto oprite neregulamentar = zilnic;
- Verificarea actelor de identitate expirate = zilnic;
- Efectuarea transportului de valori = 5;
- 9 persoane juridice și 16 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari;
- Somații aplicate auto abandonate=2;
- Auto ridicate de pe domeniul public =2;
- 8 petiții înregistrate și 10 sesizări soluționate;
- Procese-verbale trimise spre afișare=8;
- Procese-verbale trimise spre executare silită în alte localități =2;
- Implementare procese-verbale abateri rutiere =19;
- Însoțire reprezentanți SCLEP=6;
- Întocmirea documentelor justificative pentru producerea de pagube patrimoniului Primăriei.

### Serviciul Taxe și Impozite Locale

- 136 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;

- Total chitanțe emise: 2390, dintre care 590 la ghișeu cu numerar, 712 la ghișeu cu POS, 418 prin Etax, 227 chitanțe emise prin Ghiseul.ro, 9 chitanțe emise prin Regista, 434 ordine de plată operate;

**Declarații de impunere operate în sistem:**

- o 514 declarații clădiri persoane fizice și juridice;
- o 294 declarații auto persoane fizice și juridice;
- o 390 declarații teren persoane fizice și juridice;
- o 186 declarații de taxa salubritate;
- o 84 declarații taxa promovare turism;
- o 380 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice.
- 4 amenzi acordate pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor;
- 12 dosare de scutire plata persoane cu dizabilități;
- 44 adrese diverse.

**Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Stare Civilă**

- 109 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
- 17 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- 33 cereri pentru eliberare certificate de stare civilă;
- 63 acte de stare civilă validate;
- 3 solicitări transcriere acte de stare civilă;
- S-au întocmit: 2 acte de naștere, 3 act de căsătorie și 1 act de deces;
- S-au înregistrat: 7 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă, 2 declarații de căsătorie;
- 2 anexe pentru deschiderea procedurii succesoriale.

**Compartiment Juridic**

- S-au derulat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 75 dosare;
- S-a procedat la preluarea corespondenței: 101 intrări (comunicări de hotărâri judecătorești/ adrese/ documentații; citații – înștiințări termene și solicitări ale instanței, diverse);
- S-au comunicat solicitări către alte compartimente: 19 adrese interne;
- S-au comunicat lucrările efectuate către alte instituții și cetățeni: 10.

**Direcția Asistență Socială**

**Compartimentul Beneficii de Asistență Socială**

- S-au primit cereri pentru indemnizație creștere copil/stimulent de inserție/alocație de stat/alocație de stat pentru cetățeni ucraineni (20 dosare);
- S-a transmis către AJPIS Constanța situația lunii februarie 2025 privind alocațiile de stat, indemnizații creștere copil și stimulente de inserție pe platforma PCUE;
- S-au primit și înregistrat cereri pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia sărbătorii Paștelui 2025, conform prevederilor H.C.L. nr. 35/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al Orașului Năvodari (94 cereri);
- S-au efectuat anchete sociale pentru reevaluarea condițiilor ce au stat la baza acordării venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (5 anchete);
- Verificare prin ancheta sociala în vederea stabilirii dreptului la venitul minim de incluziune, conform Legii nr. 196 / 2016 privind venitul minim de incluziune;

- S-a întocmit documentația pentru acordarea unui ajutor de înmormântare, conform prevederilor H.C.L. nr. 35/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al Orașului Năvodari.

### **Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap**

- S-au eliberat adeverințe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, pentru șomaj, medic, decont carburant, rovinietă, eliberare bilete și legitimații de transport) la solicitarea asistenților personali;
- S-a întocmit documentația privind prelungirea contractului individual de muncă unui asistent personal pentru copil;
- S-a întocmit documentația privind prelungirea contractului individual de muncă unui asistent personal pentru adult;
- S-a întocmit documentația privind încetarea contractului individual de muncă al unui asistent personal, cu acordul părților;
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (15 anchete);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea reevaluării asistenților personali pentru copii și persoane adulte cu handicap, conform Legii 448/2006 (13 cazuri);
- S-au efectuat vizite în teren în vederea monitorizării copiilor cu handicap grav, conform Legii nr. 448/2006 (3 cazuri);
- S-au efectuat vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap/orientării școlare a copiilor la solicitarea reprezentanților legali ai acestora (3 anchete).

### **Compartiment Protecția Copilului:**

- **4** adrese noi de la persoană fizică/ CSEI Delfinul /Jud.Constanța/ IPJ Constanța cu privire la solicitarea de anchete sociale referitoare la riscul de abandon școlar, conflicte/neînțelegeri între părinți, comunicare raport de monitorizare program vizită minor, raport de monitorizare minori implicați în incidente în cadrul școlii;
- **6** vizite în teren pentru evaluarea familiilor și întocmirea anchetelor sociale/a rapoartelor aferente, obținere declarații scrise părinți;
- **11 adrese redactate/răspunsuri către instituțiile solicitante, referitoare la:** situație minori implicați în incidente în cadrul școlii, minor care a plecat de la domiciliu, neînțelegeri/conflicte între părinți, minor aflat în familie cu suspiciune de neglijare, reevaluare măsură de protecție, comunicare către judecătoria referitor la întocmirea raportului de monitorizare program vizită minoră;
- Monitorizare program de vizită stabilit de către instanță pentru preluare /predare/găzduire minor în **perioada de weekend 21-23.02.2025 (vineri, sâmbătă, duminică)**;
- Relații cu publicul pentru acordare informare și consiliere socială cu privire la: obligațiile părințești privind frecventarea cursurilor școlare, consiliere părinte în vederea îmbunătățirii relațiilor familiale în interesul minorului.

### **Compartiment Autoritate Tutelară:**

- **2** adrese noi primite de la Judecătoria / Notariat privind solicitare de efectuare anchete psihosociale în dosarele având ca obiect divorț cu minori;
- **5** deplasări în teren în vederea efectuării verificărilor, discuții cu părțile din dosare/întocmire raport convorbire telefonică;
- **6** adrese de răspuns/anchete sociale întocmite și transmise instituțiilor solicitante (divorț cu minori, schimbare domiciliul minor, ordonanță prezidențială);

#### Psiholog

- Monitorizare caz adult cu handicap, cu măsura instituită de tutelă: consilierea persoanei bolnave de către psiholog, însoțire persoană bolnavă la cimitir în vederea pomenirii mamei decedate a bolnavei;
- Relații cu publicul la sediul instituției, informații privind instituirea unei măsuri de protecție, respectiv tutelă;
- Monitorizare program de vizită stabilit de către instanță pentru preluare /predare/găzduire minor în **perioada de weekend 21-23.02.2025 (vineri, sâmbătă, duminică).**

### **Compartiment Expert pentru Problemele Romilor**

- Consiliere persoană în dosarul de declarare tardivă a nașterii, în vederea efectuării demersurilor expertizării în cadrul IML Constanța;
- Consiliere și îndrumare persoane de etnie rromă pentru rezolvarea problemelor sociale;
- Pregătirea mapei cu documente DAS și relația cu compartimentele instituției.

### **Centru de zi pentru copii (CZC)**

În prezent, centrul are în evidență un număr de **29 de beneficiari** (copii), dintre care 10 sunt incluși în grupa gimnazială și 18 în grupa primară.

-În această perioadă, au fost înregistrate și întocmite următoarele documente:

- 1 Act Adițional la Contract – pentru acordarea de servicii sociale;
  - 1 Acord foto/video;
  - 1 Acord pentru evaluare/reevaluare;
  - 3 Fișe de monitorizare a PPI;
  - 3 Rapoarte trimestriale de evaluare a PPI;
  - 3 Fișe de reevaluare;
  - 3 Programe personalizate de intervenție (PPI);
  - 3 Fișe de servicii;
  - 3 Programe educaționale personalizate (PEP).
- Actualizare și întocmire fișele de lucru pentru 3 dosare ale beneficiarilor pentru luna februarie;
  - Întocmirea a două acorduri foto/video și pentru realizarea evaluării/reevaluării copiilor beneficiari;
  - Întocmirea unui Act Adițional la Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru un beneficiar.
  - Întocmire raportul de activitate pentru anul 2024;
  - Centralizarea chestionarelor pentru măsurarea gradului de satisfacție. S-a realizat o analiză a rezultatelor aplicării chestionarelor pentru măsurarea gradului de satisfacție.

### **Activitățile educaționale:**

- Activitățile educaționale s-au desfășurat conform nevoilor, potențialului de dezvoltare și nivelului educațional al copiilor, asigurându-li-se suportul de care au nevoie;

-Sprijin efectuare teme:

- Inerția proprietatea generală a corpurilor;
- Compararea și ordonarea numerelor întregi;
- Repetăm ce am învățat -ordinea efectuării operațiilor, probleme cu cele patru operații;
- Numărul și cifra 8-trasează după contur, transformă cifra într-un om de zăpadă;
- Frații/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracție ordinară;
- Prepoziția-propoziții simple și compuse;
- Fișe individuale de lucru adaptate în funcție de obiectivele stabilite;
- Temă la Limba Romană;
- Știrile meteo/Prognoza meteo prezentare săptămânală 17-21 februarie.

### **Activitățile de recreere și socializare:**

- Cu grupa de învățământ primar s-au organizat activități interactive prin diferite jocuri:

- ”GHICEȘTE PERSOANA” ;
- ”NUMELE MEU ESTE” ;
- ”PORTOCALA” ;

- Cu beneficiarii din grupa de gimnaziu s-au organizat următoarele activități:

- ȘAH;
- Jocuri in aer liber „, Ne bucurăm împreună de venirea iernii”.

### **Consiliere psihologică**

În prezent beneficiază de activitatea de consiliere psihologică individuală un număr de 8 copii.

-Ședințele de *consiliere psihologică individuală* au vizat:

- creșterea rezilienței la mediul familial dezorganizat și foarte conflictual;
- stimularea concentrării și menținerii atenției pe sarcina de lucru;
- stimularea abilităților specifice învățării – recunoaștere și scriere litere alfabet;
- deprinderea și consolidarea abilităților de calcul matematic simplu și complex;
- gestionarea situațiilor de doliu;
- creșterea rezilienței;

-Completare documente de evaluare/ reevaluare și monitorizare în dosarele copiilor beneficiari.

### **Activitatea de asistență medicală**

- Triaajul epidemiologic al copiilor;

- Monitorizarea stării de sănătate a copiilor pe parcursul derulării activităților zilnice;

- Însotirea și supravegherea copiilor la servirea mesei, zilnic;

- Discuții libere despre igiena corporală, cea vestimentară, precum și despre conduita igienico-sanitară în colectivitate;

- Reorganizarea magaziei cu produse pentru igiena spațiilor aferente centrului;

- Asigurarea necesarului de materiale pentru curățenie și reinstruirea personalului responsabil privind procedurile de dezinfectie.

### Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

În evidența centrului sunt înregistrați **22 de beneficiari**;

- Pregătire zilnică a materialelor necesare activităților de socializare, ședințelor de terapii și activităților cultural - artistice, utilizând tehnici și metode specifice:

- **socializare** : discuții libere despre petrecerea sfârșitului de săptămână; discuții despre “Fecioara Maria și miracolele din Lourdes- Franța”; povestiri amintiri “Sicilia, despre anii petrecuți acolo”, urmărindu-se menținerea unui tonus emoțional și a unei stări de bine;
- **ergoterapie**: confecționare elemente florale din materiale reciclabile și mărtișoare, înfășurare gheme din ață, pentru exersarea motricității fine a mâinii; asamblare colaj tip puzzle “Îngerii păzitori”; cusut peretar cu trandafiri;
- **artterapie**: pictură clasică pe pânze 50/70 (“Undeva, cândva”) și pe hârtie specială A3, cu scopul activării unor resurse interioare;
- **artă textilă**: trasare modele, identificare materiale și inițiere execuție colecția “Cele patru elemente: apă, aer, foc, pământ”;
- **educație plastică**: identificarea și dezvoltarea potențialului creativ prin învățarea de tehnici noi în pictura cu acuarelă; folosirea creioanelor colorate în desenele pentru adulți (“Copacul”);
- **meloterapie**: audiții muzică pentru relaxare și detensionare emoțională - pian și chitară;
- **ludoterapie**: joc de table și șah;
- **completare rebus**.

- S-a vizionat spectacolul “**De dragoste îți cant, în dulcele cuvânt**”, organizat de Primăria Năvodari, în colaborare cu Mica Artă- Constanța, la Centrul de Afaceri Năvodari;

- S-a organizat și sărbătorit “**Ziua Națională- Brâncuși sau Coloana Infinitului**”;

- S-au completat documente de monitorizare și reevaluare beneficiari: fișele de evaluare/reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;

- Au fost organizate scurte întrevederi de socializare;

- A fost întocmit contract nou pentru acordare servicii în cadrul CZPV.

### Unitate de îngrijire la domiciliu

- Acordate servicii de îngrijire la domiciliu pentru 4 seniori: sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi - cumpărături, menaj, socializare, etc;
- Întocmire contract pentru acordarea serviciilor sociale oferite de UID pentru un senior aflat în dificultate;
- Înregistrare fișe de monitorizare servicii.

### Îngrijire personală prin Îngrijitor Informal

- Înregistrare fișă de monitorizare servicii;

- Deplasare la domiciliul beneficiarului de îngrijire informală și redactarea raportului de vizită.

### Compartiment Management de caz pentru persoane vârstnice

- Au fost efectuate deplasări pe teren la domiciliul unor persoane aflate în dificultate. Astfel, au fost aplicate prevederile planului de intervenție, respectiv: medieri, consilieri, facilitare acces aparținători, facilitare acces la servicii și beneficii sociale.

## **Cantina de Ajutor Social**

- 46 beneficiari în cadrul cantinei de ajutor social:
  - Finalizarea demersurilor de încetare acordare servicii sociale în cadrul Cantinei de Ajutor Social pentru 1 beneficiar prin dispoziția aferentă;
  - Finalizarea demersurilor de înscriere la Cantina de Ajutor social pentru 1 beneficiar prin întocmirea contractului de acordare servicii sociale;
  - Întocmirea fișă de calcul și notă de informare plată pentru lunile februarie și martie 2025 pentru 1 beneficiar la cantina de ajutor social.

### **Programul de sprijin și Asistență Umanitară**

- S-au primit cereri conform programului sprijin și asistență umanitară, în număr de 5 cereri noi, dintre care:
  - 3 familii;
  - 1 persoană singură.

## **Direcția Achiziții Publice – Management Programe – Fonduri europene – Administrativ**

### **PROIECT ”CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării - finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Mediului pentru proiectele aprobate și finanțate din Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Sub-investiția II.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

- Pentru a se crea premisele demarării lucrărilor de realizare a insulelor ecologice digitalizate a fost începută contractarea studiului de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de construire pentru: 5 insule subterane cu containere individuale, 18 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1mc și 27 de insule supraterane cu containere individuale - în total 50 de insule ecologice ultramoderne.

### **PROIECT „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN ORAȘUL NAVODARI”**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost demarată elaborarea documentațiilor de achiziție, în anul 2024, urmând a se finaliza procedurile de achiziție publică și a se furniza dotările menționate mai-sus pentru toate unitățile de învățământ din orașul Năvodari cu fonduri din PNRR - Apel - ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

### **EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEMEINTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAȘ NĂVODARI, JUDETUL CONSTANTA**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost

aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de extindere a sistemului de supraveghere și pentru a se realiza montarea băncilor inteligente, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024 se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de montare a 226 camere IP noi și 12 camere LPR cu facilitate de recunoaștere număr de înmatriculare, se va reface rețeaua- înlocuire fibră optică rețea pe o lungime de 1232 ml. - precum și extinderea rețelei de fibră optică pe o lungime de 2100 ml, inclusiv accesorii. Totodată, se vor monta 140 de bănci inteligente prevăzute cu minim 2 porturi USB pentru încărcare dispozitive, precum și dispozitive de furnizare servicii de internet prin wi-fi prin care se va asigura accesul gratuit al populației la internet.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU LICEU NAVODARI**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „CĂMIN NOU LICEU”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare.

- Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

### **RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii „Grădinița nr. 3 – Lumea Florilor”, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă



poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1254,50 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 539,50 mp.. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

## **RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce înprealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Primăriei Orașului Năvodari, a fost contractat și elaborat Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 630 mp. și bordareagolurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 299 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 40 w și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate și se vor monta două pompe de căldură apă-aer. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1000 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza inclusiv prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

## **RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI**

- Stadiul proiectului: A fost semnat contractul de finanțare și a fost emis Certificatul de Urbanism, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării iar finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirii Creșei nr. 20 Năvodari, a fost contractat și elaborat studiul de fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori cu sistem compact de cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior- 1003,60 mp. și bordarea golurilor (ferestre și uși) pe toate laturile exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică și schimbarea tâmplăriei – 143 mp. Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut.

- Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Pentru încălzire se vor utiliza două centrale termice în condensatie cu putere 100 w, iar pentru răcire se vor utiliza două pompe de căldură reversibile și se va monta o instalație de panouri solare cu tuburi vidate. Se va adapta instalația sanitară – se vor monta panouri solare, boiler cu 2 serpentine de apă caldă menajeră de 1500 l, conducte de recirculare a apei calde, sistem de reglaj și automatizare, sisteme de protecție, sisteme de antiopărire, baterii noi cu fotocelulă pentru obiectele sanitare inclusiv pisoare și corpuri sanitare noi. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 20 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 30 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 10 cm. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

## **PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALĂ ZONA MAMAIA – SAT ORAȘ NĂVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”**

**Stadiul proiectului:** A fost realizat Studiul de Fezabilitate după ce, în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării; finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”. În anul 2024, se va semna contractul de finanțare, se va elabora proiectul tehnic și se va încheia contractul de lucrări în vederea începerii execuției lucrărilor de amenajare a tramei stradale în cartierul Midia-Sat, lucrări care vor fi finalizate în cel mult 8 luni de la data începerii.

## **RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare

energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

- Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năvodari, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori, după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

## **RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 1**

- **Stadiul proiectului:** A fost semnat contractul de finanțare, după ce în prealabil, proiectul a fost depus în vederea finanțării, iar finanțarea a fost aprobată - fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR - PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Pentru a se crea premisele execuției lucrărilor de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul NĂVODARI, a fost demarată contractarea Studiului de Fezabilitate. După aprobarea acestuia, în cursul anului 2024, se va elabora proiectul tehnic și se vor executa lucrările de izolare a pereților exteriori după cum urmează: izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm; izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa); termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

- Totodată, se va realiza și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri economice de tip LED pentru un consum scăzut în spațiile comune. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu celule foto cu senzor de lumină naturală, cu randament optic mare. Justificarea alegerii făcute rezidă într-o serie de avantaje tehnico-economice identificate în perioada de garanție și exploatare. Precizăm că izolarea termică a fațadei – partea opacă - se va realiza prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm, iar termoizolarea acoperișului tip terasă se va realiza cu o grosime a termoizolației de 20 cm, izolarea termică a planșeului peste subsol realizându-se cu sisteme termoizolante. Totodată, izolarea termică a

fațadei se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

**PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANȚEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021**

- **Stadiul proiectului:** În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila. Proiectul tehnic a fost aprobat și au fost demarate lucrările.

- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 39789/14.03.2023. S-a realizat organizarea de șantier și au fost executate următoarele lucrări pe strada Plopilor, Strada Recoltei, strada Corbului, strada Nufierilor: **Lucrări de amenajare a terenului; Lucrări executate pe strada Plopilor:** lucrări de decapare și frezare; lucrări de execuție casete drum; lucrări de amenajare trotuare; lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia, pe traseul canalizării; lucrări de execuție pista de bicicliști; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil și turnare asfalt bituminos în zona pistei de bicicliști; **Lucrări executate pe strada Corbului:** lucrări de execuție pat de piatră; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Nufierilor:** lucrări de execuție pat de piatră și compactarea acesteia; lucrări de execuție borduri; lucrări de execuție trotuare; lucrări de siguranța circulației; lucrări de execuție turnare asfalt bituminos în carosabil; **Lucrări executate strada Recoltei:** lucrări de amenajare trotuare; lucrări de montare borduri; lucrări de execuție pista bicicliști.

- În anul 2024, se va avea în vedere asfaltarea străzii Nufierilor, str. Albinelor, str. Constanței și străzii Rândunelelor, precum și construirea primei autogări în orașul Năvodari pe strada Constanței.

**PROIECT „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020**

- **Stadiul proiectului\*:** Până în prezent, s-a semnat contractul de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic - indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat și fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.

- Conform proiectului, structura clădirii existente este formată din cadre din beton armat 25x40cm și 45x45cm și structura din zidărie portanta cu sâmburi 25\*25 cm și centuri 25\*25. Corpul existent prezintă: fundații: continue sub pereții de beton de la nivelul subsolului. Acestea sunt amplasate pe o berna de loess; planșee din beton armat 13cm. Închideri: la exterior zidărie din cărămidă porotherm 36.5cm, termoizolație polistiren expandat clasa de reacție la foc B2sd0, de 10 cm grosime; la interior zidărie de cărămidă 15 și 25cm.

- A fost demarată, conform proiectului tehnic aprobat, realizarea recompartimentării interioare pentru a corespunde necesarului de spații, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente.

- În grupurile sanitare existente s-a demarat înlocuirea obiectelor sanitare și accesoriilor acestora. A fost începută realizarea finisajelor interioare (gresie, faianță, vopsitorii lavabile). La subsol, se va menține funcțiunea de adăpost de protecție civilă, grup sanitar, cale de acces, ieșire de urgență și casa scării.

- A fost demarată refacerea finisajelor și în aceste spații, după cum urmează: în spațiile de adăpostire s-a menținut betonul sclivisit, iar în grupurile sanitare s-a montat pardoseala din gresie antiderapantă cu grosimea minimă de 6 mm; pereții și tavanele se finisează cu vopsea lavabilă; în grupul sanitar, până la cota de 2.1m. se va monta faianță de culoare albă. De la parter la etajul 2, compartimentările și refacerile de finisaje interioare și exterioare au fost demarate în ceea ce privește: lucrări de demolare pereți în zona axului 3 pentru a se realiza legătură cu corpul nou de școală (Corp B). Golul a fost abordat cu stâlpișori din beton armat, în conformitate cu precizările din expertiza tehnică și proiectul de rezistență; pereții de compartimentare în zona grupurilor sanitare sau a spațiilor administrative (cancelarie) se realizează din gips carton.

- Pentru extindere CORP C – SALA DE SPORT au fost demarate și finalizate următoarele operațiuni: Săpararea platformei corespunzătoare zonei nou amenajate; Turnare blocuri de beton pentru stâlpii metalici și soclu de beton; Așternere balast cu grosime variabila (min 20cm), granulație 31; Așternere piatră spartă cu grosime variabila (min. 10 cm), granulație 40; Turnare placa de beton armat 10 cm; Au fost executate fermele metalice aferente construcției Sălii de sport.

- Au fost executate, deopotrivă lucrările privitoare la:

**Corp A** – au fost executate următoarele lucrări: au fost executați stâlpii și buiandrugi pentru consolidare corp existent; dezafectare elemente de finisaj existente; refacere tencuieli pereți și tavane; dezafectare tâmplărie PVC și montare tâmplărie PVC nouă; placare pereți exteriori cu vată minerală de 10 cm; execuție lucrări electrice pe partea de curenți slabi; s-au executat lucrări de consolidare a clădirii. Procentual, lucrările au fost executate după cum urmează: S-au tencuit pereții – 95%; S-au realizat tavanele de rigips – 80%; S-a montat tâmplăria exterioara din aluminiu – 95%; S-a montat gresie – 50%; S-a montat faianță – 95%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 95%; S-au realizat instalațiile de curenți slabi – 95%; S-au realizat instalațiile termice – 70%; S-au realizat instalațiile sanitare – 70%; S-a realizat termohidroizolația acoperiș – 80%; S-a realizat termosistemul pereților exteriori – 80%.

**Corp B** – a fost executată perna din piatră spartă; a fost executate fundații; au fost executate hidroizolații fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; a fost executata pardoseală parter; a fost executată armarea stâlpi structură parter +placa peste parter (+3,40); a fost executată betonarea stâlpilor structură parter; a fost executată cofrarea, armarea, și betonarea planșeu cotă +3.40; a fost executată betonare stâlpi etaj 1, între cotele 3,40-6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare, betonare planșeu peste etajul 1 cota +6,90; au fost executate lucrări de cofrare, armare stâlpi etaj 2 între cotele +6,90 -+ 8,40. Procentual, lucrările la corpul B au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile de zidărie – 90%; S-a turnat sapa la parter; S-au realizat tencuielile interioare (parter + etaj I); S-a realizat hidroizolația la terasa – 70%; S-a realizat tâmplăria exterioara (ferestre) – 40%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 100%;

**Corp C** – a fost executată perna din piatră spartă; au fost executate fundații; au fost executate lucrări de armare și betonare fundații; au fost executate umpluturi de pământ la interior și perimetral; au fost executate pardoseli la parter; au fost executate lucrări de armare stâlpi structură parter; cofrare, armare, betonare stâlpi structură între cotele 0,00 – 3,30; cofrare, armare, betonare grinzi cota + 3,30; cofrare, armare stâlpi între cotele + 3,30 - +6.80; execuție grindă perimetrală cota +3,30; execuție lucrări de betonare grinzi cota +6,90;

execuție betonare stâlpi între cotele +3,30- +6,80. Procentual, lucrările la corpul C au fost executate după cum urmează: S-a realizat structura de rezistență – 100%; S-au realizat închiderile exterioare (zidărie bca) – 90%; S-a turnat sapa – 100%; S-a realizat acoperișul (structura metalică+panouri sandwich) – 100%; S-au realizat instalațiile electrice, iluminat, prize – 90%.

## **PROIECT „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020**

- **Stadiul proiectului:** Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens, fiind primită și analizată documentația tehnică a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE, fiind aprobat în Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat, fiind finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Proiectul tehnic a fost aprobat de către reprezentanții ADRSE Brăila și au fost demarate lucrările de construcții.

- Până la acest moment, procentual, lucrările la au fost executate după cum urmează: Lucrări de construcții – 41 %; Lucrări de modernizare la parter – 36,10%; Lucrări de modernizare la etaj 1 – 28,02%; Lucrări de modernizare la etaj 2 – 36%; Lucrări de modernizare la etaj 3 – 37,06%; Lucrări de modernizare sala de spectacole – 26%.

- **Lucrări realizate:** lucrări de execuție tencuieli exterioare driscuite la stâlpi și pereți, executate manual din mortar M 10-T la nivel P și etaj 2; lucrări executate: lucrări de desfacere și evacuare materiale din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare trepte interioare acces la fiecare nivel; lucrări de desfacere și evacuare instalații sanitare și termice din sala de spectacole; lucrări de desfacere și evacuare pardoseli terase exterioare circulabile; lucrări de desfacere și evacuare hidroizolații la terasele circulabile și necirculabile; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade acolo unde este necesară înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție glet de var aplicate manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane la nivel parter; lucrări de execuție vopsitorii cu vopsea emailată peste structura metalică din sala de spectacole; lucrări de execuție izolație la terase circulabile și necirculabile; lucrări de execuție termoizolații la terase circulabile și necirculabile prin turnarea de sape de beton de pantă; lucrări de izolații la terase necirculabile peste sapa din beton de pantă; lucrări de desfacere și evacuare tavane false din gipscarton; lucrări de desfacere și evacuare placaje exterioare la fațade, acolo unde necesită înlocuirea acestora; lucrări de execuție zidărie de BCA la nivel etaj 3; lucrări de execuție tencuieli interioare driscuite și pereți, executate manual din mortar M10-T la nivel parter și etaj 2; lucrări de execuție glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereți, stâlpi, tavane, la nivel etaj 2; lucrări de execuție confecții metalice/balustrazi la nivel parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 și lucrări de execuție/protecție la parapeteți la nivel de terasa peste etaj 2 și peste terasa etaj 3 din confecții metalice/balustrazi; lucrări de pregătire suport pentru tencuiala decorativă la fațade; aplicare strat de amorsa înainte de tencuiala decorativă; lucrări de execuție tencuiala decorativă la fațade; lucrări de curățare travertin prin șlefuire cu panza abrazivă; lucrări de impermeabilizare travertin după șlefuire și aplicare strat de lac protector; lucrări de execuție instalații electrice; lucrări de montare cutii hidranți interiori; lucrări de vopsitorie manuală curentă la terase; lucrări de instalații electrice – 27,05%; instalare sistem de semnalizare și detecție incendii; montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 65,82%; lucrări modernizare a clădirii la exterior – 72%.

## **PROIECT „EXECUȚIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS**

## **NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**

- Stadiul proiectului: proiectul se află în evaluare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

### **PROIECTE DE ANVERGURĂ CIVICĂ SAU SOCIALĂ:**

- „**ECOvocacy**” - este depus și implementat în cadrul Programului Active Citizens Fund în România– Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate) - parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul se implementează în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Constanța, Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” și Circular Waves din Norvegia. Proiectul prezintă un parteneriat între tinerii din orașul Năvodari și administrația locală – Primăria Orașului Năvodari.

- „**Cicloturism la Dunărea De Jos**”, codul proiectului: C11-PI1-10, proiect depus în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Călărași - Lider de parteneriat - Partener 1, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov - Partener 2, Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul GIURGIU - Partener 3, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Constanța - Partener 4, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ostrov - Partener 5, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lipnița - Partener 6, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oltina - Partener 7, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa - Partener 8, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ion Corvin -Partener 9, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adamclisi - Partener 10, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Aliman - Partener 11, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova -Partener 12, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Cernavodă - Partener 13, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Seimeni - Partener 14, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topalu - Partener 15, Unitatea Administrativ Teritorială oraș Hârșova - Partener 16, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ciobanu - Partener 17, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gârliciu - Partener 18, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Crucea - Partener 19, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pantelimon - Partener 20, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădina - Partener 21, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Istria- Partener 22, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valu lui Traian - Partener 24, Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Murfatlar-Partener 25, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ghindărești - Partener 26, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horia - Partener 27- în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură – Investiția I.4. Realizarea proiectului presupune extinderea rețelei de piste de biciclete la nivelul orașului Năvodari, în prezent Năvodari-ul deținând peste 21 km de piste de biciclete amenajate din fonduri europene. A fost semnat contractul de finanțare urmând ca în anul 2024 să se demareze implementarea acestuia și execuția lucrărilor de investiții. Valoarea totală a proiectului este de 57 de milioane euro.

- Obiectivul proiectului „**CICLOTURISM LA DUNAREA DE JOS**” îl reprezintă amenajarea a 693 de km de trasee cicloturistice. Traseele finanțate sunt în concordanță cu direcțiile strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național, elaborat de Centrul Național de Coordonare Velo.

### **Club Sportiv Năvodari**

#### **Secția de box:**

-Sala Polivalentă Brăila, 16-23 februarie, turneul internațional „Dracula Open” cu peste 400 de boxeri din 23 de țări, în competiție. De la CS Năvodari participă 10 sportivi (7 băieți și 3 fete). Antrenori Ferodin Ablalim, Marcel Jipeanu.

**Secția de volei:**

-Constanța, 21-23 februarie, turneul al patrulea din Campionatul Național de volei speranțe U15. CS Năvodari va întâlni în ordine pe CSM Constanța (vineri, 21 februarie, ora 17,30, Sala CSS1 Constanța), pe Flamingo Constanța (sâmbătă, 22 februarie, ora 11, Sala CSS1 Constanța), pe CSS1 Constanța (duminică, 23 februarie, ora 16, Sala Tomis). Antrenori Robert Pererva, Georgiana Dragă.

**Secția de fotbal (meciuri amicale):**

-Echipa de seniori, sâmbătă, 22 februarie, ora 13:30, CS Năvodari – Aurora 23 August. Antrenor Constantin Funda.

-Echipa de juniori B1 - sâmbătă, 22 februarie, ora 10, CS Năvodari – CFR Constanța. Antrenor Constantin Gechereanu.

-Echipa de Jjuniori C, sâmbătă, 22 februarie, ora 12, CS Năvodari - Farul Constanța. Antrenor Adrian Manea.

-Echipa de juniori E2, sâmbătă, 22 februarie, ora 10, CS Năvodari – CS Lumina. Antrenor Ionuț Crânganu.